


2019. 3. 31 기준

- 제45대(민선7기) 장충남 남해군수 - 공약사업 추진현황



남해군
Namhae-Gun

목 차

I. 공약사업 현황 1

II. 부서별 공약사업 목록 3

III. 부서별 추진실적 현황 9

1. 기획예산담당관9
2. 관광진흥담당관19
3. 행정과33
4. 주민복지과45
5. 재무과55
6. 문화청소년과65
7. 지역활성과85
8. 환경녹지과103
9. 해양수산과121
10. 도시건축과135
11. 건설교통과141
12. 보건소159
13. 농축산과167
14. 농촌활력과183
15. 농업기술과189
16. 체육시설사업소197

IV. 부 록 207



I 공약사업 현황

□ 분야별 추진율(%)

구분		계	산업경제 (I)	문화관광 (II)	도시환경 (III)	보건복지 (IV)	지방자치 (V)
건수		90	25	19	18	12	16
추진율 (%)	'18.12.31 기준	29.8	32.3	12.9	24.2	24.0	56.6
	'19. 3.31 기준	37.4	40.7	18	31.8	33.6	62.8
	(증감)	7.6	8.4	5.1	7.6	9.6	6.2

※ "계" ⇒ 분야별 추진율 합계 평균으로 환산

□ 추진시기별 추진율(%)

구분		계	단기	중기	장기
건수		90	65	16	9
추진율 (%)	'18.12.31 기준	29.8	35.9	15.7	11.1
	'19. 3.31 기준	37.4	43.5	24.7	12.7
	(증감)	7.6	7.6	9	1.6

□ 부서별 추진율(%)

부서	건수	완료			추진중			미추진 (보류·폐기)	추진율(%)		
		소계	완료	이행후 계속추진	소계	정상	일부추진		'18. 12.31	'19. 3.31	(증감)
합계	90	9	4	5	79	69	10	2	29.8	37.4	7.6
기획예산담당관	2	1		1	1		1		55.0	75.0	20
관광진흥담당관	7	0			7	7			14.3	18.6	4.3

부서	건수	완 료			추 진 중			미추진 (보류·폐기)	추진율(%)		
		소계	완료	이행후 계속추진	소계	정상	일부 추진		'18. 12.31	'19. 3.31	(증감)
행 정 과	6	3	1	2	3	3		78.3	82.0	3.7	
주민복지과	3	1	1		2	2		43.3	45.3	2	
재 무 과	3	0			2	1	1	15.0	21.0	6	
문화청소년과	14	0			14	11	3	28.8	34.1	5.3	
지역활성과	10	0			9	9		21.0	29.7	8.7	
환경녹지과	8	0			8	8		9.5	15.4	5.9	
해양수산과	9	2		2	7	7		41.1	48.3	7.2	
도시건축과	2	1	1		1	1		55.0	60.0	5	
건설교통과	11	0			11	6	5	27.3	35.5	8.2	
보 건 소	2	0			2	2		37.5	44.0	6.5	
농축산과	6	1	1		5	5		37.2	40.2	3	
농촌활력과	2	0			2	2		10.0	35.0	25	
농업기술과	1	0			1	1		10.0	20.0	10	
체육시설사업소	4	0			4	4		7.5	27.5	20	

II

부서별 공약사업 목록

구분	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
기획예산담당관	감사팀	V-1-75	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기	이행후 계속추진
	정책기획팀	V-1-76	남해군 행정혁신위원회 설치	일부추진 (50)
	예산팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역실시)	일부추진 (30)
관광진흥담당관	관광개발팀	I-4-4	항노화산업 육성 기반조성	정상(35)
	관광개발팀	II-1-26	프랑스 '어린왕자'테마파크 남해공원 유치	정상(5)
	관광개발팀	II-3-28	미조 순환 관광 로드 개발	정상(5)
	관광마케팅팀	II-6-31	남해관광개발공사 설립	정상(25)
	관광축제팀	II-8-33	문화관광축제 경쟁력 강화	정상(30)
	관광마케팅팀	II-11-36	고현·설천·남해 역사관광코스 개발	정상(10)
	관광마케팅팀	II-19-44	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선	정상(20)
행정과	통신관제팀	III-15-59	공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스	이행후 계속추진
	행정팀	V-3-77	투명하고 공정한 공무원 인사	이행후 계속추진
	군민소통팀	V-5-79	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리	정상(80)
	정보전산팀	V-6-80	빅데이터 구축'비포서비스'구현	정상(30)
	군민소통팀	V-7-81	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선	정상(82)
	통신관제팀	V-16-90	군수실 CCTV 설치	완료
주민복지과	노인복지팀	IV-5-67	노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정	정상(15)
	여성보육팀	IV-6-68	아이 키울 걱정 없는 남해	정상(21)
	여성보육팀	V-15-89	청조회 폐지	완료


구분	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율%
재무 과	경리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진	보류
	세입관리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진	완료
	재산관리팀	V-8-82	군청사 이전 및 행정·복합타운 조성	정상 (20)
	재산관리팀	V-9-83	청사 이전에 따른 문화공간 조성	일부추진 (0)
문화 청소 년과	문화예술팀	II-4-29	남해 K-Pop 체험랜드 조성	일부추진 (10)
	문화재팀	II-10-35	고려대장경 판각지 성역화 사업	일부추진 (10)
	문화예술팀	II-12-37	남해 문화예술회관 건립	정상(10)
	문화예술팀	II-13-38	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대	정상(37)
	문화재팀	II-14-39	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업	일부추진 (10)
	문화재팀	II-16-41	남해문화유적지 학술조사 용역	정상(50)
	문화재팀	II-18-43	남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화	정상(20)
	드림아동팀	IV-7-69	초등학생 종일돌봄 확대	정상(20)
	교육청소년팀	IV-8-70	남해군 청소년 수련시설 건립	정상(10)
	교육청소년팀	V-10-84	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성	정상(80)
	교육청소년팀	V-11-85	중고등학생 무상교복 지원	정상(90)
	교육청소년팀	V-12-86	남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화	정상(70)
	평생학습팀	V-13-87	책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영	정상(50)
	평생학습팀	V-14-88	경남독서학교 남해유치	정상(10)
지역 활성 과	투자유치팀	I-1-1	친환경 제조업 남해 유치	정상(20)
	투자유치팀	I-2-2	서면지구 신재생에너지 산업 유치	정상(20)
	투자유치팀	I-3-3	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	정상(20)
	지역경제팀 투자유치팀	I-5-5	북적북적 남해읍 전통시장 만들기	정상 (25/50)
	지역경제팀	I-6-6	남해화폐 화전[花錢] 확대 보급	정상(80)

구분	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
지역 활성 과	지역경제팀	I-7-7	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성	정상(60)
	투자유치팀	I-8-8	중소기업의 경쟁력 확보 지원	정상(30)
	친환경 에너지팀	I-9-9	태양광 이모작 농지발전소 시범조성	정상(20)
	친환경 에너지팀	Ⅲ-1-45	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급	정상(10)
	친환경 에너지팀	IV-3-65	전기생산 보도블럭 산책하면 건강수당 지급	보류
환경 녹지 과	산림조성팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	정상(10)
	공원관리팀	Ⅱ-7-32	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의	정상(10)
	공원관리팀	Ⅱ-9-34	사계절 꽃피는 화전별곡 추진	정상(10)
	산림조성팀	Ⅱ-17-42	내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성	정상(10)
	환경지도팀	Ⅲ-7-51	미세먼지 오염원 저감 대책	정상(43)
	산림조성팀	Ⅲ-13-57	연죽~현촌간 임도개설	정상(10)
	산림조성팀	Ⅲ-16-60	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐 링의숲 조성	정상(10)
	환경정책팀	Ⅲ-17-61	쇠섬-선소지구, 이어-성산지구에 철새탐 조시설 설치	정상(20)
	환경정책팀	IV-11-73	서면, 고현, 설천 지역 환경오염측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련	정상(10)
해양 수산 과	해양보전팀	I-17-17	어민소득 증대 위한 청정바다 만들기	이행후 계속추진
	연안관리팀	I-18-18	미조 설리 관광어항 개발	정상(15)
	수산자원팀	I-19-19	연안바다목장 확대	정상(30)
	연안관리팀	I-20-20	바다 위 해상횃집 도입	정상(50)
	해양보전팀	I-22-22	양식장 수질저질 정화를 통한 생산량 증대	이행후 계속추진
	양식산업팀	I-23-23	양식업 재난 대비 시스템 구축	정상(30)
	양식산업팀	I-24-24	스마트 양식장 시범사업	정상(20)
	양식산업팀	I-25-25	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립	정상(60)
	연안관리팀	Ⅱ-5-30	상주해수욕장 '태양의 인사', 바다오르간'	정상(30)

구분	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율(%)
도시 건축 과	복합민원팀	Ⅲ-8-52	아름다운 도시환경과 경관 보존	완료
	경관디자인팀	Ⅲ-9-53	공공시설물 디자인 주민참여 확대	정상(20)
건설 교통 과	교통지도팀	Ⅲ-2-46	남해버스터미널 운영 정상화	정상(80)
	도로팀	Ⅲ-3-47	사통팔달 교통망 확충	일부추진 (10)
	교통지도팀	Ⅲ-4-48	소형버스 투입 대중교통 개선	정상(60)
	교통지도팀	Ⅲ-5-49	관광객 교통문제 해결방안 강구	정상(30)
	도로팀	Ⅲ-6-50	남해-여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치	일부추진 (10)
	교통지도팀	Ⅲ-10-54	경로우대 버스승차권 지급	정상(10)
	도로팀	Ⅲ-11-55	주민생활 불편도로 개선사업	일부추진 (10)
	도로팀	Ⅲ-12-56	국도3호선확포장공사조기추진 건의	일부추진 (10)
	도로팀	Ⅲ-14-58	미개통 해안도로 단계별 개설	일부추진 (10)
	교통지도팀	IV-4-66	노약자가 안전한 교통시설 설치	정상(70)
	교통지도팀	IV-10-72	보물섬 행복택시 운영 확대	정상(90)
	보건 소	치매예방팀	IV-1-63	생활터 치매 행복마을 조성
건강생활팀		IV-9-71	임산부 고충 경감	정상(58)
농축 산과	유통지원팀	I -10-10	농축산 6차산업 집중 육성	정상(35)
	귀농기획팀	I -11-11	귀농·귀촌인 남해 정착 지원	정상(65)
	농업정책팀	I -13-13	가격안정기금 조성 (농축산물 가격안정기금 조성)	정상(30)
			가격안정기금 조성 (농업인 월급제 추진)	정상(30)
	유통지원팀	I -14-14	특산물판매장 건립	완료
	축산정책팀	I -16-16	축산종합지원센터 운영	정상(30)
가축방역팀	I -21-21	수산 부산물 반려동물 사료 생산	정상(5)	
농촌 활력 과	농촌자원팀	I -15-15	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업	정상(30)
	농촌자원팀	IV-12-74	마을 공동급식 지원 확대	정상(40)

구분	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율(%)
농업 기술 과	원예작물팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성 (6차산업화 실증단지 구축)	정상(10)
	마늘팀	I-12-12	마늘연구소 R&D 역량강화	정상(20)
	원예작물팀	I-13-13	가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)	정상(10)
체육 시설 사업 소	레포트팀	Ⅱ-2-27	드론 교육훈련센터 운영	정상(20)
	체육시설팀	Ⅱ-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	정상(20)
	체육시설팀	Ⅲ-18-62	파크골프장 조성	정상(30)
	체육시설팀	IV-2-64	남해 온누리 스포츠센터 건립	정상(40)

Ⅲ 부서별 추진결과 현황



기획예산담당관

공약사항 추진실적(2019. 3.31 기준)

[기획예산담당관]

1. 총 평

- 깨끗한 남해군청을 만들기 위한 각종 시책을 추진하였으나 2018년 공공기관 청렴도 평가에서 4등급에 머무름. 평가기간이 2018년 7월부터인 2019년 공공기관 청렴도 평가에서 우수한 성적을 받기 위한 시책 추진
- 남해군행정혁신위원회 설치 공약에 개방·참여, 협의 행정 기능을 강화한 “남해군 정책자문단 구성 및 운영조례”로 명칭을 변경하여 조례 제정 절차 진행 중
- 예산절감 추진을 위한 재정진단 용역의 예산을 당해연도 확보하여 상반기 중으로 재정진단 용역 실시 예정

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
3		1			2		

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약 사업 명	추진율(%)
기획 예산 담당 관 (건수)	감사팀	V-1-75	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기	이행후 계속추진
	정책기획팀	V-1-76	남해군 행정혁신위원회 설치	일부추진 (50)
	예산팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역실시, 재무과)	일부추진 (30)

나. 세부내용

이행후 계속추진

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-1-75	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기	없음	2018.12.31

추진중(일부추진)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-1-76	남해군 행정혁신위원회 설치	없음	50%
V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역 실시)	없음	30%

관리번호	V-01-75														
공약명	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○						○		100
주관부서	기획예산담당관		담당팀		감사팀		담당자		박경화		전화번호		860-3054		

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 공무원 클린센터 운영 내실화
 - 청렴교육 및 자율적 내부통제 활성화
 - 주민감사 청구제도 홍보
 - 소속 공무원의 직무관련 범죄행위에 단호히 대처
- 사업비 : 110백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	147	0	22	25	25	25	25	25
국비	0							
도비	0							
군비	147		22	25	25	25	25	25
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 01. 10. ~ 02. 06. : 설 명절 공직기강 확립 감찰
- 02. 01. : 청렴 다짐 결의대회 개최
- 02. 07. : 간부공무원 대상 반부패 청렴교육 실시
- 02. 19. : 제6기 명예감사관 위촉 및 간담회 개최
- 02. 27. : 2019년 청렴 실천 우수부서 선정계획 수립
- 03. 12. : 「남해군 공무원 행동강령」 개정

■ 향후계획

- 『2019년 기관 청렴도 향상대책』의 내실 있는 추진
 - 청렴 및 부패에 대한 인식 전환을 위한 청렴교육 실시
 - 취약분야 부패·부조리 예방
 - 공무원 행동강령 등 청렴 관계 제도 개선
- 내부통제 강화를 통한 부정위험 저감
 - 홈페이지 클린신고(내부고발) 운영 활성화
 - 국민권익위원회 부패방지종합정보시스템 도입
 - 청백-e시스템 운영으로 비리발생 및 행정오류 사전 차단
- 외부통제기능 활성화
 - 명예감사관 위촉·운영
 - 주민감사 청구제도 운영 홍보 강화
 - 주민참여감독제 시행 활성화
- 비위 행위자 엄단
 - 뇌물수수, 횡령 등 직무범죄 발생 시 사법당국에 고발조치
 - 고질적·관행적 비리 예방을 위한 감찰 활동 강화
 - 부작위 및 소극행정 관행 개선

■ 문제점 및 대책

- 해당없음

관리번호	V-1-76														
공약명	남해군 행정혁신위원회 설치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				50
주관 부서	기획예산담당관		담당팀		정책기획팀		담당자		안선영		전화번호		860-3033		

■ 사업개요

○ 근거

- 지방자치법 제116조의 2(자문기관의 설치 등)
- 지방자치법시행령 제80조(자문기관의 설치요건), 제80조의 2(자문기관의 구성), 제80조3(자문기관이 존속기한)

○ 사업내용

- 남해군 정책자문단 구성 및 운영조례 제정
- 주요사업 및 정책에 대한 자문 실시 근거 마련
- ※ 군수자문기관인 '행정혁신위원회'설치에 대한 명칭을 공약내용의 구체화를 위하여 "남해군 정책자문단 구성 및 운영조례"로 변경하여 조례 제정

○ 사업비 : 18백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	18			2	2	2	2	10
국비 도비 군비 민자등	18			2	2	2	2	10

■ 추진상황(실적)

- 2019년 3월 : “남해군 정책자문단 구성 및 운영조례” 계획 보고
- 2019년 3월 : 성별영향평가 완료
- 2019년 4월 : 입법예고 완료

■ 향후계획

- 2019년 4월 : 남해군조례규칙심의 실시
- 2019년 6월 : 남해군의회 조례 심의 의결
- 2019년 7월 : 남해군 정책자문단 구성 및 운영

■ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음.

관리번호	V-4-78														
공약명	알뜰살뜰 예산절감 추진 [예산 구조조정을 위한 재정진단 용역 실시]														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관 부서	기획예산담당관		담당팀		예산팀		담당자	신미옥	전화번호		860-3063				

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 사업내용 : 재정진단 용역 1식
- 사업비 : 95백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	95	0	0	95	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	95			95				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)


- 2019. 1. : 재정진단용역 원가계산 실시
- 2019. 3. : 협상에 의한 계약 대상사업 검토(계약부서, 감사부서), 계약심사 실시

■ 향후계획

- 우선협상대상자 순 협상 개시 및 용역 착수 : 2019. 4.
- 재정진단 용역 완료 : 2019. 9.

■ 문제점 및 대책

- 특이사항 없음



관광진흥담당관

공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

[관광진흥담당관]

1. 총 평

- 대규모 사업비가 투자되는 사업은 관련 협의를 완료하여 지속 추진
- 소규모 사업 등은 연초 정상

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
7			7	7			

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
관광 진흥 담당과 (7건수)	관광개발팀	I-4-4	항노화산업 육성 기반조성	정상(35)
	관광개발팀	II-1-26	프랑스 ‘어린왕자’ 테마파크 남해공원 유치	정상(5)
	관광개발팀	II-3-28	미조 순환 관광 로드 개발	정상(5)
	관광마케팅팀	II-6-31	남해관광개발공사 설립	정상(25)
	관광축제팀	II-8-33	문화관광축제 경쟁력 강화	정상(30)
	관광마케팅팀	II-11-36	고현·설천·남해 역사관광코스 개발	정상(10)
	관광마케팅팀	II-19-44	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선	정상(20)

나. 세부내용

□ 추진중(정상) : 7건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-4-4	항노화산업 육성 기반조성	없음	35%
II-1-26	프랑스 ‘어린왕자’ 테마파크 남해공원 유치	없음	5%
II-3-28	미조 순환 관광 로드 개발	없음	5%
II-6-31	남해관광개발공사 설립	없음	25%
II-8-33	문화관광축제 경쟁력 강화	없음	30%
II-11-36	고현·설천·남해 역사관광코스 개발	없음	10%
II-19-44	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선	없음	20%

관리번호	I-4-4														
공약명	항노화산업 육성 기반 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				35
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광개발팀		담당자		김선미		전화번호		860-8614		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 웰니스관광 프로그램 개발 및
항노화바이오 산업체 유치기반 조성
- 사 업 비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	200	0	0	48	8	30	20	94
국비	18				4			14
도비	33							33
군비	149			48	4	30	20	47
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 해양항노화 신규사업 제출(경상남도) : '18년 8월
 - 해양항노화 소재 생물자원 DB 구축
- 경남 시군 항노화산업 담당자 실무회의 참석 : '18년 10월
- 항노화산업조성 추진을 위한 업무협약 : '18년 11월
 - 경남항노화주식회사와 협업을 위한 실무협약
- 남해군 해양웰니스자원조사 용역 착수 : '18년 12월
 - 우리군 해양항노화 프로그램 구상을 위한 기초자료 조사

■ 향후계획

- 웰니스관광 프로그램 개발 용역 : '19년 7월
 - 해양웰니스 자원조사 용역결과를 토대로 구체적인 프로그램 개발
- 해양자원 활용 항노화 바이오 기술 및 제품개발 지원
 - 기업체 수요발생시 마늘연구소 등 전문기관과 협의
- 주요 관광개발사업 운영시 웰니스프로그램 도입 : '20년 이후
 - 다이어트보물섬, 힐링빌리지 조성사업 등 관광개발사업 대상

■ 문제점 및 대책

- 해양웰니스 프로그램 운영을 위한 전문 기관 유치
 - 다이어트보물섬 조성사업과 연계하여 전문 운영사 모집추진
- 해양웰니스 프로그램 운영 전문인력 양성 필요
 - 구체적인 프로그램 확정후 인력양성을 위한 전문기관과 협업 추진

관리번호	II-1-26														
공약명	프랑스 '어린왕자 테마파크' 남해공원 유치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
		○			○	○	○				○				5
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광개발팀		담당자	박문두	전화번호		860-8613				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 사업내용 : 테마관 조성(항공탐험, 수중탐험, 동·식물 등),
각 주제 행성별 3D 어드벤처 영화관, 오락기구 등
- 사 업 비 : 20,100백만원(시군비 100, 민자 20,000)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	20,100	-	-	-	-	100	5,000	15,000
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	100	-	-	-	-	100	-	-
민자등	20,000	-	-	-	-	-	5,000	15,000

■ 향후계획

- 2019. 7월 ~ '20. 12월 : 민간투자 유치활동 전개
- 2021. 2월 ~ 12월 : 군관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 수립
용역 및 행정절차 이행
- 2022.2월 ~ 2023. 12월 : 공사 착수 및 준공 운영

■ 문제점 및 대책

- 경기침체에 따른 민간투자자 유치 애로
⇒ 적극적인 투자유치 활동을 통해 빠른 시일 내 민간사업자 선정

관리번호	II-3-28														
공약명	미조 순환 관광 로드 개발														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○		○						
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광개발팀		담당자	박문두	전화번호	860-8613					

■ 사업개요

- 위 치 : 미조면 미조리 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2025년
- 사업내용 : 모노레일(송정~망산), 케이블카(망산~조도), 부대시설
(매표소, 관리실, 판매점, 주차장, 광장, 조경시설 등)
- 사 업 비 : 86,000백만원
(국비 10,000, 도비 3,000, 군비 13,000, 기타 60,000)
(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	86,000	-	20	80	1,530	3,000	4,000	77,370
국비	10,000	-	-	-	-	500	2,000	7,500
도비	3,000	-	-	-	-	150	600	2,250
군비	13,000	-	20	80	1,530	2,350	1,400	7,620
민자등	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000

■ 추진상황(실적)

- 2018. 10월 : 기본계획 및 타당성조사용역

■ 향후계획

- 2019. 5월 : 계획설계 및 타당성 용역 착수
- 2019. 12월 : 타당성조사 의뢰서 제출(행정안전부)
- 2020. 8월 : 타당성조사 완료 및 투자심사위원회 검토
- 2020. 9월 : 타당성조사 결과 통보(행정안전부→남해군)
- 2021. 3월 : 지방재정투자심사 완료(행정안전부)

- 2021. 4월 : 군관리계획(지구단위계획 및 군계획시설) 결정 용역 착수
- 2022. 2월 : 실시설계용역 착수
- 2022. 8월 : 실시계획 인허가 협의
- 2023. 2월 : 공사 착수
- 2025. 12월 : 준공 및 운영

■ 문제점 및 대책

- 인근 지자체(사천시, 여수시 등) 케이블카 운영 및 신규 사업 추진(하동군)으로 과잉투자 우려
 - ⇒ 기획 단계부터 인근 관광자원과 연계된 차별화된 관광개발로 2차, 3차 파생 관광거점으로 조성

관리번호	II-06-31														
공약명	남해 관광개발공사 설립														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				25
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광마케팅팀		담당자	홍보영	전화번호		860-8602				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년~ 설립후 지속 운영
- 사업내용
 - 수익형 관광자원개발 프로젝트 기획 추진
 - 공사 설립 및 미래형 관광자원개발사업 발굴 추진
- 사 업 비 : 2,940백만원 (2018년~2023년)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	2,940	0	20	20	1,100	600	600	600
국비	0							
도비	0							
군비	2,940		20	20	1100	600	600	600
민자등	0							

※ 2020년~ : 운영비(매년 6억), 사무실 확보(5억)

■ 추진상황(실적)

- 2019.1. 3.~4. 2. : '남해관광개발공사 설립 방향 모색 연구용역' 완료
- 2019.3.12.~3.20. : 타지자체 관광전담기구 벤치마킹
- 2019.1. 3.~4. 2. : 남해군 관광개발공사 용역 완료
 - ➔ 관광전담기구 출연기관(재단법인) 형태 바람직함
- 2019. 4. 2. : 남해군 의회 의원간담회 브리핑

■ 향후계획

- 경상남도 1차 협의 및 의견수렴 : 2019년 4월
- 남해군 관광전담기구 설립타당성검토용역 발주 : 2019년 4월~7월
- 자체 출자출연기관 설립 심의위원회 심의 의결 및 경상남도 2차 협의 : 2019년 7월~11월
- 조례제정 및 정관 제규정 작성 : 2019년 12월
- 재단법인 설립 허가 (경상도) : 2019년 12월
- 설립 등기 및 운영 : 2020년~

■ 문제점 및 대책 : 예산확보 필요

관리번호	II-08-33														
공약명	문화관광축제 경쟁력 강화														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광축제팀		담당자	고희식	전화번호		860-8593				

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 계속

○ 사업내용

- 축제 사전심사 및 사후평가 강화 : 남해군축제관리위원회
- 민간이전 시행 확대

○ 사업비 : 7,684백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	7,684	0	1,149	1,335	1,300	1,300	1,300	1,300
국비	0							
도비	65		45	20				
군비	7,619		1,104	1,315	1,300	1,300	1,300	1300
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 10월 : 관광진흥담당관 관광축제팀 신설
- 2018년 11월~12월 : 축제 2건 현장점검 실시
- 2019년 3월 : 축제관리위원회 회의 개최(평가 계획 협의)

■ 향후계획

- 축제관리위원회 역량 강화
 - 타지역 우수축제 벤치마킹 실시 : 연중 수시
 - 축제 관리 위원회 재정비 및 위촉 : 2019년 9월
- 축제 종합 평가 : 2019년 10월

■ 문제점 및 대책

- 축제 추진단체의 자립도 강화를 위한 축제 수익 창출 필요
⇒ 입점부스료 징수 및 음식·특산물 판매 등의 축제 수익의 일정 부분을 추진단체의 별도의 (축제)예산으로 관리 운영

관리번호	Ⅱ-11-36														
공약명	고현·설천·남해 역사관광코스개발														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광마케팅팀		담당자	윤성찬	전화번호		860-8604				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용 : 권역관광 투어버스 시범운영 및 역사코스 정비
- 사업비 : 100백만원 (국35, 도10.5 군54.5) (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	100	0	0	100	0	0	0	0
국비	35			35				
도비	10.5			10.5				
군비	54.5			54.5				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월 : 자료수집 중

■ 향후계획

- 투어버스 시범운영
 - 추진계획 : 광역시티투어버스 운행시 고현·설천 역사관광코스 포함
 - 시행방안 : 여행전문사업자 용역 시행(모객-투어-인센티브)
- 역사관광코스 용역 및 시설정비

■ 문제점 및 대책

- 관광상품 구성 미흡 → 단기 실행 가능 프로그램 우선 착수
- 테마관광 요소 부족 → 역사관광코스 정비

관리번호	Ⅱ-19-44														
공약명	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				20
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광마케팅팀		담당자	정나경	전화번호		860-8605				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 (매년 반복)
- 사업내용 : 문화관광해설사 활동비 인상 및 근무환경 개선
- 사업비 : 1,905백만원(국비199, 도비207, 군비1,499)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,905	0	310	319	319	319	319	319
국비	199		29	34	34	34	34	34
도비	207		32	35	35	35	35	35
군비	1,499		249	250	250	250	250	250
민자등	0							

■ 추진상황(실적)


- 2018년 12월 : 2019년 예산반영 : 교통비, 투어비
- 2019년 1월~ : 관광안내소 비품 보강
- 2019년 4월 : 문화관광해설사 단체근무복 구입
- 2019년 4월 : 문화관광해설사 역량강화의 날 운영

■ 향후계획

- 교통비, 투어비 등 월별 지급
- 문화관광해설사 근무여건 개선 및 역량강화 매월 실시 예정

■ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음



행정과

공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

[행정과]

1. 총 평

- 능력과 전문성 위주의 발탁인사와 투명하고 공정한 공무원 인사 추진으로 소외된 곳 없이 공감하고 소통하는 인사를 시행함
- ‘군민소통위원회 운영’ 및 ‘이장·새마을지도자들의 처우개선’을 통해 군민의 종합적인 소통의 장을 마련하고 행정과의 유대를 강화함
- 군수실 CCTV 설치를 완료함으로써 군정 업무의 투명성을 확보하고 군민에게 신뢰받는 행정기반을 조성함
- 정보화 취약계층의 인터넷 이용격차 해소와 실버계층의 통신요금 절감을 위해 185개 경로당(마을회관) 및 8개소 공공장소 내 공공 무선인터넷 서비스를 제공함
- 군민이 요구하는 서비스를 사전 분석·예측하고, 이를 활용한 과학적 데이터 기반의 정책수립·결정 및 능동적인 행정서비스 제공함

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
6	1	2	3	3	-	-	-

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율(%)
행정과 (6)	통신관제팀	Ⅲ-15-59	공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스	이행후 계속추진
	행정팀	V-3-77	투명하고 공정한 공무원 인사	이행후 계속추진
	군민소통팀	V-5-79	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리	정상(80)
	정보전산팀	V-6-80	빅데이터 구축 ‘비포서비스’ 구현	정상(30)
	군민소통팀	V-7-81	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선	정상(82)
	통신관제팀	V-16-90	군수실 CCTV 설치	완료

나. 세부내용

완료

관리번호	제 목	완료연월일
V-16-90	군수실 CCTV 설치	2018.11.30.

이행후 계속추진

관리번호	제 목	완료연월일
V-3-77	투명하고 공정한 공무원 인사	2019.1.4.
III-15-59	공공 무선인터넷 확충 및 WiFi서비스	2019.3.29

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-5-79	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리	없음	80%
v-7-81	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선	없음	82%
V-6-80	빅데이터 구축 ‘비포서비스’ 구현	없음	30%

관리번호	Ⅲ-15-59														
공약명	공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				100
주관 부서	행정과		담당팀		통신관제팀		담당자		신주의		전화번호		860-8813		

■ 사업개요

- 위치 : 관광지, 공원 등 공공장소
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업내용 : 무선인터넷 시설(무선AP, 네트워크 장비, 통신망) 설치
- 사업비 : 173백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	173	0	0	53	58	62	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	173			53	58	62		
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월~3월 : 마을회관 무선인터넷 사용 전수조사 및 장비 설치
- 2019년 3월~ : 185개 마을회관(경로당) 내 무선인터넷 서비스 제공
- 2019년 2월 : 공공장소 무선인터넷 망 구축 사업 발주
- 2019년 3월 : 행정절차(보안성검토 등) 이행, 장비 설치, 통신망 개통
- 2019년 4월~ : 남산공원 외 7개소 사업 준공 및 서비스 제공

■ 향후계획

- 공공 무선인터넷 서비스 제공 장소 홍보(홈페이지, 안내판 등) 지속 실시
- 2020년 사업대상지 전수조사 및 사업비 확보 : 하반기
- 공공 무선인터넷 확대를 위해 국도비 신청 : 국도 사업 지원 시

관리번호	V-3-77														
공약명	투명하고 공정한 공무원 인사														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○			○					○		100
주관부서	행정과		담당팀		행정팀		담당자		강홍주		전화번호		860-3113		

■ 사업개요

- 대상 : 전 공무원
- 기간 : 2018년 ~ 2022년
- 내용 : 능력과 전문성 중심의 투명하고 공정한 공무원 인사

■ 추진상황

- 과감한 발탁인사 추진 : 연중 실시
 - 정기인사 실시(2회) 및 현안업무 책임자 수시 인사 반영
- 소외된 곳 없이 챙기는 인사 : 연중 실시
 - 소수직렬 승진·전보(40건) 및 균형 인사 반영 조직 개편 실시
- 희망보직 및 인사고충 반영 : 정기, 수시 인사시 반영
 - 정기인사를 통한 희망보직 및 인사고충 접수 : 30건
 - 수시 고충 상담을 통한 적재적소 인력 재배치 : 10건

■ 향후계획

- 공적이 있는 공무원이 우대받을 수 있는 인센티브 제도 운영
- 업무 공정성 향상 및 능동적 조직문화를 위한 팀장고유직무제 추진

■ 문제점 및 대책

- 인사 후 보완의견 수렴을 통한 활력있는 직장분위기 조성

관리번호	V-5-79														
공약명	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				80

주관 부서	행정과	담당팀	군민소통팀	담당자	최월륜	전화번호	860-3143
----------	-----	-----	-------	-----	-----	------	----------

■ 군민소통위원회 개요

- 구 성 : 100명 이내(5개 분과 20명 이내)
- 임 기 : 2년
- 기 능
 - 지역현안이나 주요 쟁점사항 등에 대한 해결방안 제시
 - 군민 생활불편 및 제도개선 등에 대한 건의사항 제안
 - 군정 발전과 주민 화합을 위해 필요한 사항 등
- 사 업 비 : 229백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	229	0	15	34	60	60	60	0
국비	0							
도비	0							
군비	229		15	34	60	60	60	
민자등	0							

■ 추진상황

- 2018년 7월 : 군민소통위원회 구성 추진계획 수립 및 공고
- 2018년 9월 : 남해군 군민소통위원회 설치 및 운영등에 관한 조례 제정
- 2018년 9월 : 역량강화 교육 실시 및 군민소통팀 신설
- 2018년 10월 : 분과위원회 개최(5회) 및 임원 선출
- 2018년 11월 : 위촉식 및 워크숍 개최
- 2018년 12월 : 분과위원회 개최 2회
 - 풍력발전소 관련 올바른 이해와 토론

- 2019년 1월 : 분과위원회 개최 5회
 - 청사신축 및 부지검토 관련 논의
- 2019년 2월 : 임원진 회의 개최 1회
 - 군민소통위원회 운영계획 및 분과위원회 활성화 방안 토의
- 2019년 3월 : 분과위원회 개최 2회
 - 청소년 이용공간 활용 및 인구증대 방안, 노도문학의 섬 추진관련 논의

■ 향후계획

- 정기회 개최 : 연 2회(6월, 12월)
- 분과위원회 회의 개최 : 3회 이상(분기별)
 - 임시회 : 필요시 수시개최
 - 분야별 현안에 대한 분과위원회 개최
- 역량강화 교육 실시 : 2회(6월·9월)
- 우수지자체 견학 실시 : 1회(5월)
- 소통위 워크숍 실시 : 1회(12월)

■ 기대효과

- 다양한 의견수렴으로 속의민주주의 정착
- 군민이 원하는 사업 발굴과 갈등 조정이 용이

관리번호	V-6-80														
공약명	빅데이터 구축 '비포서비스' 구현														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관부서	행정과		담당팀		정보전산팀		담당자	이기성	전화번호		860-3133				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 군정 현안 · 공약사업, 대민서비스 빅데이터 분석
- 사업비 : 222백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	222	0	0	122	100	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	222			122	100			
민자등	0							

■ 추진실적

- 2018년 8~10월 : 전자민원창구 데이터 분석 · 활용 활성화 11건
- 2018년 10~11월: CCTV 설치현황 등 2건 데이터 분석
- 2018년 11~12월: 빅데이터 기획 · 분석 우수기관 견학
- 2019년 1월 : CCTV 빅데이터 활용 활성화 간담회 개최
- 2019년 2~3월 : 남해군 빅데이터 분석 과제발굴 용역 시행
- 2019년 3월 : 새올민원 빅데이터 분석 (2016~2018년, 3년간)

■ 향후계획

- 2019년 찾아가는 빅데이터 이해와 활용과정 교육 : 4. 9(화)
- 2019년 남해군 빅데이터 분석 용역 시행 : 4월~11월

관리번호	V-7-81														
공약명	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				82
주관 부서	행정과		담당팀		군민소통팀		담당자		최월륜	전화번호		860-3143			
									신대호			860-3144			

■ 사업개요

- 대 상 : 800여명(이장 222명, 새마을지도자 580명)
- 사업기간 : 계속 지원사업
- 사업내용 : 남해군 이장단·새마을지도자들의 처우개선 및 사기 진작을 위한 각종 사업 추진 및 지원
- 사 업 비 : 3,163백만원 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,163	0	613	630	635	640	645	0
국비	0							
도비	60		12	12	12	12	12	
군비	3,103		601	618	623	628	633	
민자등	0							

■ 추진상황

- 2018년 이장자녀 장학금 지원 : 고등 2명 / 1,881천원
- 새마을지도자 자녀 장학금 지급 : 고등 3명, 대학 1명 / 4,284천원
- 새마을의 날 기념식 및 화합한마음 지원 : 4월, 8,505천원
- 2018년 남해군 모범이장 국외연수 실시 : 6월 / 19백만원
- 새마을해외협력사업 지원 : 6월, 14,250천원(캄보디아 화장실 신축 등)
- 2018년 남해군 이장역량강화 워크숍 실시 : 7월, 2,356천원
- 2018년 남해군 모범이장 국내연수 실시 : 8월, 6백만원
- 남해군 이장자녀 장학금 지원조례 개정 : 8월, 지원대상 확대(대학생)

- 이장 단체상해 공제 갱신(70백만원), 보험금 지급(52명/22,711천원)
- 제9회 이장·새마을지도자 화합한마음 대회 : 11월, 30백만원
- 새마을활력화 평가 우수읍면 시상 : 10개읍면, 20백만원
- 2019퇴임이장단장 감사패 수여 : 퇴임단장 9명
- 2019년 이장자녀 장학금 지원 : 대학 2명 / 1,134천원
- 전국 이·통장연합회 남해군지회 정기회의 개최 : 2회
 - 건의 건수 : 12건(해결 : 7건, 추진중 : 3건, 건의 1건, 장기검토 1건)

■ 향후계획

- 새마을의 날 기념식 지원 : 4월중
- 새마을자녀 장학금 지급 : 반기별
- 이장자녀 장학금 지급 : 하반기
- 모범이장 이장 국·내외 연수 지원 : 6~8월중
- 새마을운동해외협력사업 추진 : 6~7월중
- 이장역량강화 워크숍 : 6~7월중
- 제10회 이장·새마을지도자 화합한마음대회 : 11월중
- 남해군 모범이장 표창 : 12월중
- 2019년도 남해군 새마을지도자대회 : 12월중

■ 기대효과

- 이장·새마을지도자 처우개선을 통한 사기진작 및 행정과의 유대 강화
- 이장·지도자의 복리증진 및 소통강화로 원활한 가교역할 지원

관리번호	V-16-90														
공약명	군수실 CCTV 설치														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○					○			100
주관부서	행정과		담당팀		통신관제팀		담당자	신주의	전화번호		860-8813				

■ 사업개요

- 위 치 : 군수실 내부, 복도
- 사업기간 : 2018년 10월 ~ 2018년 11월
- 사업내용 : CCTV 2대, 저장장치 1대
- 사 업 비 : 5백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	5	0	5	0	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	5		5					
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 10월 : 행정절차(행정예고, 보안성 검토 등) 이행
- 2018년 11월 : CCTV 공사 발주, 설치, 성능시험
- 2018년 12월 : 비서실 사용자 교육 및 CCTV 운영 개시

■ 향후계획

- CCTV 화각, 녹화 현황, 정상 작동 유무 매월 점검 실시



주민복지과

공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

[주민복지과]

1. 총 평

- 어르신들의 행복한 환경을 만들기 위한 'WHO 고령친화도시 지정'과 군민의 육아부담을 경감하기 위한 '아이 키울 걱정 없는 남해'는 정상 추진 중이며,
- '청조회 폐지' 사업은 18. 9월 완료하여 지역 내 부정적인 요인 해소와 회원 간 자율적인 봉사활동을 유도하였음.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
3	1	-	2	2	-	-	-

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약 사업 명	추진율(%)
주민 복지 과 (3)	주민복지과	IV-5-67	노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정	정상(15)
	주민복지과	IV-6-68	아이 키울 걱정 없는 남해	정상(21)
	주민복지과	V-15-89	청조회 폐지	완료

나. 세부내용

완료

관리번호	제 목	완료연월일
V-15-89	청조회 폐지	2018. 9.

□ 추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
IV-5-67	노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정	없음	15%
IV-6-68	아이 키울 걱정 없는 남해	없음	21%

관리번호	IV-5-67														
공약명	노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				15
주관 부서	주민복지과		담당팀		노인복지팀		담당자		류수정		전화번호		860-3833		

■ 사업개요

- 사업명 : WHO 고령친화도시 가입
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 전략과제 발굴, 주민 의견수렴, 조례제정, 실행계획 수립
- 사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,000	0	0	200	1,000	1,000	800	0
국비	1,400	0	0	0	500	500	400	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	1,600	0	0	200	500	500	400	0
민자등								

■ 추진상황(실적)

- 2018년 10~11월 : 자료조사, 부서별 의견수렴 및 분야별 T/F 구성
- 2019년 2월 : '고령친화도시' 지정 도시(논산시) 벤치마킹
- 2019년 2월 : 고령친화 도시 지정을 위한 T/F회의 개최
 - 10개부서 22개팀 팀장, 담당자 참석
- 2019년 3월 : 고령친화도시 지정 연구용역 준계약심사 완료
- 2019년 4월 : 고령친화도시 지정 연구용역 계약 의뢰(총액제한입찰)

■ 향후계획

- 2019년 5월 : 고령친화도시 조례 제정 추진
- 2019년 5~10월 : 고령친화도시 지정 연구 용역 시행
- 2019년 11월 : 고령친화도시 지정 신청
- 2020년 1월~2022년 2월 : 고령친화도시 인증 사업개발 및 실행(3년)

관리번호	IV-6-68														
공약명	아이 키울 걱정 없는 남해														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				21
주관 부서	주민복지과		담당팀	여성보육팀			담당자	정운경	전화번호	860-3849					

■ 사업개요 (2019. 3. 31일 기준)

- 어린이집 : 13개소(국공립 2, 법인의 5, 민간 5, 가정 1)
 - 아동수 : 정원 718명(현원 532명, 입소율 74.1%)
 - 보육교직원 : 137명(원장 13명, 담임교사 94명, 기타 30명)
 - 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
 - 사업내용 : 어린이집 토지매입신축 1개소, 기능보강, 운영지원, 처우개선 등
 - 사업비 : 6,125백만원(국비 1,527, 도비 763, 군비 2,535, 기타 1,300)
- (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	6,125	0	277	3,769	754	677	648	0
국비	1,527	0	131	836	265	155	140	0
도비	763	0	64.5	418.5	132.5	77.5	70	0
군비	2,535	0	81.5	1,214.5	356.5	444.5	438	0
민자등	1,300	0	0	1,300		0	0	0

■ 추진상황(실적)

- 국공립 남해어린이집 토지매입 및 신축
 - 2018년 10월 : 투자심사 및 공유재산심의회 등 사전절차 이행
 - 2019년 2월 : 하나금융그룹 국공립어린이집지원사업(13억) 신청
 - 2019년 3월 : 국도비(6억 9천) 신청
 - ※ 현장실사 : 3.14.(하나금융그룹) / 3.26.(보건복지부&경상남도)
 - 2019. 4. 4.(목) : 하나금융그룹&하나금융공익재단(푸르미) 선정
- 어린이집 국공립전환(장기임차) ※ 국정과제 : 국공립어린이집 이용률 40%추진
 - 2019년 1~2월 : 국공립 전환 계획 및 공고(신청자 접수)
 - 2019년 2월 : 남해군보육정책위원회 심의 → 2개소 선정
 - 2019년 3월 : 1차 장기임차 대상 민간어린이집 2개소 추천

- ※ 경남 19년 상반기 배정물량 : 8개소(최대 10개소 복지부 추천)
- 어린이집 보육환경 및 보육의 품질 개선 추진
 - 2018년 1~12월 : 공공형·평가인증 참여 어린이집 환경개선비 지원
 - 2018년 12월 : 어린이집 환경개선 기능보강
(공기청정기 보급 및 통학 차량 잠자는 아이 확인 장치 설치 완료)
- 남해병원 소아청소년과 외래진료실 운영 및 입원실 설치 : 2018년

■ 향후계획

- 국공립 남해어린이집 토지매입 및 신축
 - 2019년 5월 : 남해군&하나금융그룹 합동 협약식
 - 2019년 5~6월 : 어린이집 이전·신축 부지 매입(군비)
 - 2019년 5~10월 : 기본 및 실시설계 실시
 - 2019년 10월~2020년 12월 : 착공 및 준공 예정
 - ※ 설계 및 건축은 하나금융공익재단 직접 시행, 남해군에 기부
- 민간어린이집 국공립전환(장기임차)
 - 2019년 5월 : 경남도 보육정책위원회 사전적격 심사
 - 2019년 6월 : 보건복지부 국공립 장기임차 심의위원회 심의
 - 2019년 7월 : 국도비(리모델링 등 최대 220백만원) 지원
 - 2019년 8월 : 장기임차 계약(5~10년) 및 근저당설정
- 법인·단체 등 어린이집 국공립전환(장기임차) : 2020년
- 어린이집 보육환경 및 보육의 품질 개선 추진 : 2019~2022년
 - 어린이집 환경개선 기능보강
 - 3~5세 누리과정 보육료 추가 지원(9개소)
 - 영유아 급·간식비 지원(13개소), 차량운영비(13개소)
 - 군립어린이집 차량구입비 지원(3개소)
 - 어린이집 공기청정기 추가 보급(13개소, 2020년)
- 보육교직원 처우개선 : 2019~2022년
 - 어린이집 대체교사 추가 인건비 지원
 - 보육교직원 명절(설·추석) 및 스승의 날 특별수당 추가 지원
- 소아청소년과 설치 운영 지원(남해병원) : 2019~2022년
 - 외래진료실 운영 및 입원실 설치 : 4실 7명(1인실 3실, 4인실 1실)
 - 소아청소년과 전문의 1명, 간호사 4명

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		계	2018	2019	2020	2021	2022			
계		6,125	277	3,769	754	677	648			
	국	1,527	131	836	265	155	140			
	도	763	64.5	418.5	132.5	77.5	70			
	기타	2,535	81.5	1,214.5	356.5	444.5	438			
주 민 복 지 과	군립어린이집 이전·신축 (보조사업) <신규사업>	소계 국 도 군 기타	2,880 461 231 888 1,300		2,880 461 231 888 1,300					
	기능보강	기능보강 계	소계 국 도 군	784 331 165 289	27	519 250 125 144	329 140 70 119	79 30 15 34	50 15 8 28	
		국공립 전환 어린이집 기능보강 (보조사업) <신규사업>	소계 국 도 군	440 220 110 110		440 220 110 110	220 110 55 55			
		국공립등 기능보강 (7개소) <기존사업>	소계 국 도 군	210 105 52.5 52.5		60 30 15 15	60 30 15 15	60 30 15 15	30 15 7.5 7.5	
		어린이집 환경개선(공기청정기 등) <신규사업>	소계 국 도 군	40 6 2 32	10 6 2 2			30		
		공공형 및 평가인증 참여어린이집 환경개선	군	94	17	19	19	19	20	
		어린이집운영지원	어린이집운영지원 계	군	868		108	138	311	311
			누리과정보육료 <신규사업>	군	336		84	84	84	84
	운영지원(급·간식비) <신규사업>		군	390		11	11	184	184	
	운영지원(차량운영비) <기존사업>		군	52		13	13	13	13	
	운영지원(차량구입비) <신규사업>		군	90			30	30	30	
	보육교직원초우개선	보육교직원 처우개선 계	군	123		12	37	37	37	
		보육교직원처우개선 (대체교사수당추가지원) <기존사업>	군	48		12	12	12	12	
		보육교직원처우개선 (명절 및 스승의날특별수당) <신규사업>	군	75			25	25	25	
	보건소	영유아 의료시설 지원 (보조사업)	소계 국 도 군	1,250 625 312.5 312.5	250 125 62.5 62.5	250 125 62.5 62.5	250 125 62.5 62.5	250 125 62.5 62.5		

관리번호	V-15-89														
공약명	청조회 폐지														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○			○				○			100
주관 부서	주민복지과		담당팀		여성보육팀		담당자		전정현		전화번호		860-3848		

■ 사업개요


- 사업명 : 청조회 폐지
- 사업기간 : 2018년 7월 ~ 9월
- 사업내용 : 남해군청 내 5급 이상 공무원 부인 및 5급 이상 여성 공무원으로 구성된 청조회를 폐지하여 지역 내 부정적인 요인 해소와 회원 간의 자율적인 봉사활동 유도
- 사업비 : 비예산

■ 추진상황(실적)

- 청조회 자체 회의개최로 폐지 결정 : 2018. 7. 23
- 여성단체협의회 3분기 정기회의시 정관에 따라 탈회 건을 안건으로 상정하여 가결함 : 2018. 9. 13
- 공약사항 완료 : 2019. 9월

■ 향후계획

- 해당없음



재 무 과

공약사항 추진실적(2019.3.31 기준)

[재 무 과]

1. 총 평

- 강력한 체납처분을 통한 자주재원 확충 및 성실납세자가 우대받는 납세 풍토 조성
- 숙의민주주의를 통한 군청사 이전 및 행정타운 조성
- 민원 불편해소와 도시재생을 위하여 청사부지를 활용한 문화공간 조성

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
4	1		2	1	1	1	

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율(%)
재 무 과 (3건)	경리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진	보류
	세입관리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진	완료
	청사신축팀	V-8-82	군청사 이전 및 행정타운 조성	정상 (20)
	청사신축팀	V-9-83	청사 이전에 따른 문화공간 조성	일부추진 (0)

나. 세부내용

완료

관리번호	제 목	완료연월일
V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진(체납실태조사반 운영)	2018.12.31

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-8-82	군청사 이전 및 행정타운 조성	없음	20%

추진중(일부추진)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-9-83	청사 이전에 따른 문화공간 조성	청사이전 계획과 함께 사업 추진 대상	0%

보류

관리번호	제 목	문제점 및 대책
V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (공사원가 공개 및 표준시장 단가 적용)	건설공사 원가 공개를 기시행하고 있는 타 시도에서 건설협회와 분쟁이 있어 추후 결과를 확인 후 진행하며 우리군의 경우 필요시 정보공개청구 안내하겠음

관리번호	V-4-78														
공약명	알뜰살뜰 예산절감 추진(공사 원가 공개)														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○			○						○	0
주관 부서	재무과		담당팀		경리팀		담당자		권홍엽		전화번호		860-3163		

■ 사업개요

- 건설공사 원가 공개 : 10억원 이상 군 홈페이지(공공발주공사)
- 공사비 산정단가 표준시장단가 적용 법률 검토
 - 근거법령 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)
 - 적용범위 : 100억 이상 표준시장단가, 100억 이하 표준품셈
 - ※ 표준품셈 : 표준품셈에서 제공하는 세부 공정별 단위 수량에 단가를 곱하여 산정
 - ※ 표준시장단가 : 표준품셈 등(표준시장 단가 포함)을 적용하여 완료된 공사에서 형성된 시장거래가격을 기초로 산출한 단가 적용(표준품셈 및 시장단가 관리규정-국토부 훈령)

■ 추진상황(실적)

- 건설공사 원가 공개 검토
 - 시행시기 : 2019년(잠정)
 - 공개범위 : 10억 이상 건설공사의 설계내역서, 도급내역서, 하도급내역서, 설계변경내역서 등
 - 공개방법 : 군 홈페이지 게시(공사계약 공개와 별도 운영)
- 표준시장단가 적용
 - 적용범위 : 100억 이상 공사시 표준시장단가 우선 적용 원칙

■ 향후계획

- 표준시장단가 적용대상(100억이상)에 대한 관련 규정 개정시 추진
 - 현재 경기도청 건의로 시군 의견 접수중

■ 문제점 및 대책

- 건설공사 원가 공개를 기 시행하고 있는 타 시·도에서 건설협회와 분쟁이 있어 추후 결과를 확인 후 진행하며 필요시 정보공개청구 안내하겠음

관리번호	V-4-78														
공약명	알뜰살뜰 예산절감 추진(체납실태조사반 운영)														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○			○					○		100
주관 부서	재무과		담당팀		세입관리팀		담당자	여지현	전화번호	860-3183					

■ 사업개요

○ 체납현황(2019.3.31.)

(금액 : 백만원)

구분	부과액		징수액		체납액		징수율(%)	
	현년도	과년도	현년도	과년도	현년도	과년도	현년도	과년도
합계	8,337	1,703	7,756	276	581	1,424	93	16
지방세	5,091	760	4,942	146	149	611	97	19
세외수입	3,246	943	2,814	130	432	813	86	14

■ 추진상황(실적)

- 2019년 3월 : 체납징수 기동반 운영
 - 구성 : 재무과 2팀 8명
 - 내용 : 관내외 1백만원 이상 체납자 Man to Man 독려
- 2019년 3월 : 고질체납자 전수조사 실시
 - 내용 : 과년도 5건 이상 상습체납자 233명/1,932건/118백만원
- 2019년 3월 : 고액체납자 명단 사전안내문 발송(8명/275백만원)

■ 향후계획

- 2019년 4월 : 세외수입 징수대책보고회 개최(부군수 주재)
- 2019년 4월 : 체납차량 번호판 영치 활동
- 2019년 5월~6월 : 상반기 체납세 일제정리기간 운영
- 2019년 6월 : 관외 고액체납자 징수독려
- 고액체납자 신속한 채권확보를 위한 부동산·예금 압류 및 공매 실시

관리번호	V-8-82														
공약명	군청사 이전 및 행정타운 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				20
주관 부서	재무과		담당팀		청사신축팀		담당자		류인수		전화번호		860-3188		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용
 - 부지매입 : 100억원
 - 건물신축 : 500억원(본관동, 의회동 등 14,000㎡)
 - 신청사 및 기존청사 정비 : 25억원
 - 행정·복합타운 조성 : 유관기관, 금융기관 등 입주
- 사 업 비 : 62,500백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	62,500	0	0	9,700	10,000	10,000	10,000	22,800
국비	0							
도비	0							
군비	62,500			9,700	10,000	10,000	10,000	22,800
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 청사부지 의회 협의
- 2019년 1월 : 군민소통위원회(5개분관)
군민과의 대화를 통한 주민의견수렴(10개읍면)
행정동우회 청사신축 관련 설명
- 2019년 2월 : 청사 신축을 위한 타 지자체 벤치마킹
(고흥군, 임실군, 완주군, 예산군)
- 2019년 3월 : 청사 방문 민원 설문조사, 직원차량 이용 실태조사

- 2019년 3월 : 추진위원회 구성을 위한 조례 입법예고
- 2019년 4월 : 청사 신축을 위한 타 지자체 벤치마킹
(서천군, 익산시, 해남군)

■ 향후계획

- 2019년 4월~8월 : 추진위원회 구성 및 운영
- 2019년 8월 : 신축 대상지 선정
- 2019년 8월~12월 : 기본구상 용역(국토부) 추진
- 2020년 3월 : 행정안전부 타당성 조사
- 2020년 10월 : 경상남도 투자심사
- 2020년 12월 : 공유재산 관리계획 승인
- 2021년 1월~8월 : 청사 실시설계 용역 발주
- 2021년 10월 : 시공사 선정 및 착공
- 2023년 12월 : 청사 준공

관리번호	V-09-83														
공약명	청사 이전에 따른 문화공간 조성														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				0
주관부서	재무과		담당팀		청사신축팀		담당자		류인수		전화번호		860-3188		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 남해읍 서변리 24-1번지 일원
- 사업기간 : 2023년 이후
- 사업내용
 - 다목적 문화공간 조성 : 문화공원, 야외공연장, 휴게공간, 생태주차장 등
 - 관광자원화 : 남해읍성 복원, 느티나무 복원
- 사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
국비	0							
도비	0							
군비	10,000							10,000
민자등	0							

■ 추진상황

- 현재 추진사항 없음

■ 향후계획

- 청사이전 계획과 함께 사업 추진



문화청소년과

공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

[문화청소년과]

1. 총 평

- 문화청소년과 소관 공약사항은 14건으로 문화예술, 청소년, 문화재 분야에서 문화예술회관 건립 130억, 청소년 수련시설 건립 137억, 고려 대장경 판각지 성역화 사업 120억 등 사업비가 많이 소요되며, 국도비가 반영되어야 하는 사업이 많음
- 국도비 반영 사업의 추진율이 높지 않으나, 타당성 조사 및 투자심사 등 국도비 확보를 위한 사전 단계를 잘 추진하고 있어 원활한 공약사업 추진이 가능 할 것으로 판단됨
- 문화예술단체 지원, 아동 종일돌봄, 창의적인 인재육성, 무상교복 지원, 경남독서 학교 유치 등 아동부터 어르신까지 문화와 교육, 문화재와 청소년 등 모든 연령과 분야를 아우르는 공약의 성공적인 추진으로 행복한 보물섬을 만드는 초석을 다지겠음

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
14	0	0	14	11	3	0	0

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
문화 청소년과 (14건)	문화예술팀	II-04-29	남해 K-Pop 체험랜드 조성	일부추진 (10)
	문화재팀	II-10-35	고려대장경 판각지 성역화 사업	일부추진 (10)
	문화예술팀	II-12-37	남해 문화예술회관 건립	정상 (10)
	문화예술팀	II-13-38	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대	정상 (37)
	문화재팀	II-14-39	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업	일부추진 (10)
	문화재팀	II-16-41	남해문화유적지 학술조사 용역	정상 (50)
	문화재팀	II-18-43	남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화	정상 (20)
	드림아동팀	IV-07-69	초등학생 종일돌봄 확대	정상 (20)
	교육청소년팀	IV-08-70	남해군 청소년 수련시설 건립	정상 (10)
	교육청소년팀	V-10-84	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성	정상 (80)
	교육청소년팀	V-11-85	중고등학생 무상교복 지원	정상 (90)
	교육청소년팀	V-12-86	남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화	정상 (70)
	평생학습팀	V-13-87	책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영	정상 (50)
	평생학습팀	V-14-88	경남독서학교 남해유치	정상 (10)

나. 세부내용

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
II-10-37	남해 문화예술회관 건립	해당없음	10%
II-13-38	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대	해당없음	37%
II-16-41	남해문화유적지 학술조사 용역	해당없음	50%
II-18-43	남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화	해당없음	20%
IV-07-69	초등학생 종일돌봄 확대	해당없음	20%
IV-08-70	남해군 청소년 수련시설 건립	해당없음	10%
V-10-84	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성	해당없음	80%
V-11-85	중고등학생 무상교복 지원	해당없음	90%
V-12-86	남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화	해당없음	70%
V-13-87	책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영	해당없음	50%
V-14-88	경남 독서학교 남해유치	해당없음	10%

추진중(일부추진)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
II-04-29	남해 K-Pop 체험랜드 조성	대도시의 K-Pop페스티벌 개최로 재검토	10%
II-10-35	고려대장경 판각지 성역화 사업	사업대상지 변경으로 인한 보완용역 실시	10%
II-14-39	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업	공원계획 변경 및 타당성 용역 예정	10%

관리번호	II-04-29														
공약명	남해 K-Pop 체험랜드 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○		○						10
주관 부서	문화청소년과		담당팀		문화예술팀		담당자		최진호		전화번호		860-8624		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2019년 ~
- 사업내용 : K-Pop 체험랜드 조성
- 사 업 비 : 11,300백만원(국비 5,600, 도비 1,680, 군비 4,020)
(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	11,300	0	0	0	0	0	1,000	10,300
국비	5,600						500	5,100
도비	1,680						150	1,530
군비	4,020						350	3,670
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

■ 향후계획

- 2019년 5월 : 국내 K-Pop 체험랜드 실태파악
- 2019년 6월 : 대도시의 K-Pop 전문공연장 건립 및 페스티벌 개최로 전면 재검토

■ 문제점 및 대책

- 국내 대도시(서울, 부산, 창원)의 매년 K-Pop페스티벌 개최로 관광객 유치의 어려움 예상
- 플레이 K-Pop 테마파크(제주도) 2015년 개장이후 관광객 감소
- K팝 전문공연장(서울 아레나, 1만8400석) 건립 예정(5284억)

관리번호	II-10-35														
공약명	고려대장경 판각지 성역화 사업														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				10
주관 부서	문화청소년과		담당팀		문화재팀		담당자		여창현		전화번호		860-8635		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 고현면 포상리 208번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 사업내용 : 기록문화관(1,000m²), 역사경관공원, 발굴체험장
- 사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	12,000	0	0	0	1,200	4,800	3,000	3,000
국비	6,000				600	2400	1500	1500
도비	1,800				180	720	450	450
군비	4,200				420	1680	1050	1050
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2014년 5월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역
- 2015년 8월 : 고려대장경 판각지 문화재 발굴조사 완료
- 2017년 3월 : 고려대장경 판각지 경상남도 문화재 지정(2건)
- 2018년 10월 : 경상남도 지방재정계획심의(재검토)
- 2019년 3월 : 기본계획수립 및 타당성 보완용역

■ 향후계획

- 2019년 10월 : 제3차 경상남도 지방재정계획심의 의뢰

■ 문제점 및 대책

- 사업대상지 변경으로 인한 보완용역 실시

관리번호	II-12-27														
공약명	남해 문화예술회관 건립														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관부서	문화청소과		담당팀		문화예술팀		담당자		최진호		전화번호		860-8624		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 남해대로 2745 남해유배문학관 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022
- 사업내용 : 조성면적 A=3,013m²
 - 전문공연장 414석, 다목적실(소공연장) 108석, 야외공연장 100석, 전시홀 등
- 사 업 비 : 13,000백만원(국비 2,000, 군비 11,000)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	13,000	0	(40)	(30)	0	500	12,500	0
국비	2,000					250	1750	
도비	0							
군비	11,000		(40)	(30)		250	10,750	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 11월 ~ 2019년 2월 : 문예회관 건립 기본구상 및 타당성 조사
- 2018년 12월 : 문예회관 건립 적정성 검토 의뢰(한문연)
- 2019년 1월 : 경남도 투자심사 의뢰
- 2019년 1월 : 주민공청회 개최
- 2019년 2월 : 기본구상 및 타당성 조사 보고회 개최
- 2019년 3월 : 경남도 투자심사 결과 재검토 의견
- 2019년 4월 : 한국문화예술회관 연합회주관- 문예회관건립 적정성 검토결과-(적정)

■ 향후계획

- 2019년 8월 : 경남도 투자 심사의뢰

관리번호	II-13-38														
공약명	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				37
주관 부서	문화청소년과		담당팀		문화예술팀		담당자		장서윤		전화번호		860-8623		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 선소로 12, 남해문화원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 문화창달의 주역인 남해문화원에 대한 합리적 수준의 지원을 통한 군민의 삶의 질 향상 및 자긍심 고취
- 사업비 : 823백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	823	0	99	190	178	178	178	0
국비	0							
도비	38		6	8	8	8	8	
군비	785		93	182	170	170	170	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월 : 남해문화원 법정운영비 53백만원 지원
- 2019년 2월 : 보물섬예술단, 문화학교 운영 70백만원 지원

■ 향후계획

- 2019년 4월 ~ 11월 : 향토사발굴 수집조사, 자매결연, 문화 교류, 문화행사 등

관리번호	II-14-39														
공약명	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	문화청소년과		담당팀		문화재팀		담당자		박효선		전화번호		860-8636		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 상주면 양아리 93 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 서복전시관(1,000m²) 건립, 주차장 조성
- 사업비 : 5,520백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	5,500	0	0	500	300	4,700	0	0
국비	2,500				150	2,350		
도비	750				45	705		
군비	2,250			500	105	1,645		
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 해당없음

■ 향후계획

- 2019년 4월 : 기본계획수립 및 타당성용역 시행

■ 문제점 및 대책

- 공원계획변경 및 공원사업시행 허가 협의

관리번호	II-16-41														
공약명	남해문화유적지 학술조사 용역														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				50
주관 부서	문화청소년과		담당팀		문화재팀		담당자		여창현		전화번호		860-8635		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 서호리 산178-1번지 일원
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용
 - 삼별초 항몽유적지(대장군지) 정밀지표조사
 - 삼별초 항몽유적지(대장군지) 문화재 지정
- 사 업 비 : 40백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	40	0	0	40	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	40			40				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019년 3월 : 남해 대장군지 주변정비 및 수목제거
- 2019년 4월 : 남해 대장군지 문화재 정밀지표조사 착수

■ 향후계획

- 2019년 6월 : 남해 대장군지 문화재 정밀지표조사 완료
- 2019년 7월 : 남해 대장군지 경상남도 문화재 지정 신청

관리번호	II-18-43														
공약명	남해 선비 유배길 조성 and 남해향교 활성화														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				20
주관부서	문화청소년과		담당팀		문화재팀		담당자		박효선		전화번호		860-8636		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해향교, 유배문학관, 노도 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용
 - 남해향교 충효교실 운영, 전통문화계승사업(유림의 날 행사)
 - 향교서원 문화재 활용사업
- 사 업 비 : 387백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	387	0	22	25	85	85	85	85
국비	120				30	30	30	30
도비	39.6		6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
군비	227.4		15.4	18.4	48.4	48.4	48.4	48.4
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019년 2월 ~ : 남해향교 충효교실 운영

■ 향후계획

- 2019년 6월 : 향교서원 문화재 활용사업 공모 신청
 - 남해향교→유배문학관→노도 문학의 섬 등 유배길 정비와 탐방
- 2019년 11월 : 남해향교 유림의 날 행사 개최

관리번호	IV-07-69														
공약명	초등학생 돌봄 확대														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○		○				○				○				20
주관 부서	문화청소년과		담당팀		드림아동팀		담당자		이현룡		전화번호		860-8648		

■ 사업개요

- 사업대상 : 돌봄이 필요한 모든 초등학생
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 지역아동센터(7개소) 운영, 다함께 돌봄센터 설치(1개소)
- 사업비 : 3,658백만원 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,658	0	559	617	676	626	590	590
국비	1,677		257	281	310	285	272	272
도비	796		123	133	145	135	130	130
군비	1,185		179	203	221	206	188	188
민자등	0		0	0	0	0	0	0

■ 추진상황(실적)

- 2018년 : 지역아동센터(7개소) 운영에 따른 운영지원
- 2018년 12월 : 초등학교 재학생 돌봄 수요조사
- 2019년 1월 : 신입생 돌봄 수요조사
- 2019년 3월 : 지역아동센터 환경개선 대상시설 확정

■ 향후계획

- 지역아동센터 운영지원 내실화 : 2019. 4.~
 - 특성화 프로그램 운영 지원 : 7개소
 - 환경개선비 지원 : 3개소
- 다함께 돌봄센터 설치
 - 다함께 돌봄 설치 가능시설(유휴공간) 조사 : 2019. 5.~6.
 - 다함께 돌봄사업 시행 신청 : 2019. 7.
 - 다함께 돌봄센터 운영 : 2020. 3. ~

관리번호	IV-08-70														
공약명	남해군 청소년 수련시설 건립														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○		○		○		○				○				10
주관 부서	문화청소년과		담당팀		교육청소년팀		담당자		안성필		전화번호		860-8643		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 소재(청소년 접근이 용이한 장소)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 규 모 : 부지 3,563㎡, 건축연면적 4,613㎡
- 사 업 비 : 13,750백만원(국비 9,610, 군비 4,140)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	13,750	0	50	2,100	450	5,575	5,575	
국비	9,610				360	4625	4625	
도비	0							
군비	4,140		50	2,100	90	950	950	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 01월 : 학부모네트워크 간담회시 청소년 수련시설 요구(지방선거 후보자)
- 2018년 07월 : 남해청소년수련관 사업계획 수립(군수공약사업)
- 2018년 09월 : 부지매입 관련 협의(남해교육지원청)
- 2018년 11월 : 공유재산 관리계획 반영
- 2018년 12월 : 중기지방재정계획 반영
- 2019년 01월 : 경상남도(여성가족정책관) 업무 협의(시행계획 및 신청협의)
- 2019년 01월 : 지방재정 투자심사 의뢰
- 2019년 03월 : 지방재정 투자심사 조건부 승인

■ 향후계획

- 2019년 04월~05월 : 부지매입
- 2019년 04월~05월 : 남해군 청소년수련관 건립 사업 신청
- 2019년 09월~12월 : 국비지원사업 확정 건립위원회구성 수요자 요구조사
- 2020년 02월 : 기본설계 실시 여성가족부 기본설계 자문의뢰 및 심의반영
- 2020년 05월 ~ 2021년 05월 : 공사착공 및 준공

관리번호	V-10-84														
공약명	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				80
주관 부서	문화청소년과		담당팀		교육청소년팀		담당자		안성필		전화번호		860-8643		

■ 사업개요

- 위 치 : 관내 초중고 학생
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 단계별, 분야별 인재 발굴
- 사 업 비 : 4,980백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	4,980	0	830	830	830	830	830	830
국비	0							
도비	0							
군비	4,980		830	830	830	830	830	830
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 3월 ~ 12월 : 지역사회의 협력을 통한 행복교육도시 구축
 - 진로체험프로그램 지원 : 진로특강, 진로체험, 학습캠프 등
 - 동아리 지원, 토요일 마을 학교, 바다학교 등 운영
- 2018년 01월 ~ 12월 : 학력 향상 프로그램 운영
 - 초등학생 영어캠프 운영 : 경남도립대학 위탁
 - 중고생 외국어 프로그램 운영 : 향토장학회 해외연수 사업 추진
 - 우수교원 지원 프로그램 발굴 : 해외연수기회 제공 및 연구비지원
 - 수능성적 향상을 위한 집중특강
 - 학교별 맞춤형 프로그램 운영 지원 및 발굴·확대, 화전학당 운영
- 2019년 3월 ~12월 : 행복교육지구 운영
(사업비 3억, 인력 1명 남해교육지원 지원)

■ 향후계획

- 2019년 4월 ~12월 : 행복교육지구 운영
 - 토요마을학교, 꿈빛자유학교, 바다마을학교 등 운영
- 2019년 4월 ~12월 : 단계별 학력 향상 프로그램 운영
 - 중2, 3 대상 영어 경시대회 개최(4월) : 영어 경시대회 개최를 통해 입상자 해외연수(7월~8월) 인센티브
 - 중고생 외국어 향상 예산 증액 : 향토장학회 해외연수 사업 연계 및 확대
 - 초등학생 영어캠프 운영(7월) : 경남도립대학 위탁
 - 우수교원 지원 프로그램 발굴(7월~8월) : 해외연수기회 제공 및 연구비지원
 - 수능성적 향상을 위한 집중특강(연중) : 학교별 맞춤형 프로그램 운영 지원 및 발굴·확대
 - 방학 중 남해 출신 대학생 강사 초청으로 방과 후 학교 운영

관리번호	V-11-85														
공약명	중·고등학생 무상교복 지원														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				90
주관 부서	문화청소년과		담당팀		교육청소년팀		담당자		안성필		전화번호		860-8643		

■ 사업개요

- 대상 : 관내 중·고등학교 신입생
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 교복구입비 지원
- 사업비 : 880백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	880	0	0	176	176	176	176	176
국비	0							
도비	0							
군비	880			176	176	176	176	176
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 8월 : 교복지원 사업 추진계획 및 조례제정 계획 수립
- 2018년 9월 : 교복 지원 사업 조례 입법예고
- 2018년 9월 : 교복 지원 사업 사회보장제도 협의(보건복지부)
- 2018년 11월 : 교복 지원 사업 조례제정
- 2018년 11월 : 교복 지원 사업 사회보장제도 완료(보건복지부)
- 2019년 1월 ~ 2월 : 사업 홍보
- 2019년 3월 : 사업 신청 접수

■ 향후계획

- 2019년 4월~12월 : 사업 신청 접수, 교복구입비 매월 지급

관리번호	V-11-86														
공약명	남해군과 남해대학의 협력강화														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				70

주관 부서	문화청소년과	담당팀	교육청소년팀	담당자	안성필	전화번호	860-8643
----------	--------	-----	--------	-----	-----	------	----------

■ 사업개요

- 대상 : 독립남해대학
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 프로그램 운영 지원 및 발전협의회 운영, 특성화 명문대학 육성
- 사업비 : 3,580백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,580	0	1,490	1,050	260	260	260	260
국비	0							
도비	0							
군비	3,580		1,490	1,050	260	260	260	260
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 특성화명문대학으로 육성 지원 : 2018년 9월~
 - 항공정비학과 운영 설립 및 운영 지원(13억원)
 - 평생교육원, 국제어학원, 산학협력단 지원(1.9억원)
- 특성화명문대학으로 육성 지원 : 2019년 3월~
 - 다목적 실습동 및 평생교육시설 운영 지원(8억원)

■ 향후계획

- 2019년 4월 : 지역민과 함께 하는 평생교육 프로그램 운영, 경남도립남해대학발전협의회 운영 활성화
 - 기존 운영 중인 발전협의회 정례화 협의(남해대학)

관리번호	V-13-87														
공약명	책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				50

주관 부서	문화청소년과	담당팀	평생학습팀	담당자	박옥자	전화번호	860-3863
----------	--------	-----	-------	-----	-----	------	----------

■ 사업개요

- 위 치 : 화전도서관 및 작은도서관 등
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업내용 : 독서동아리 등록 및 활동 지원
- 사 업 비 : 110백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	110	0	10	25	25	25	25	0
국비	0				0			
도비	0							
군비	110		10	25	25	25	25	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 9월 ~ 12월 : 독서동아리 등록 접수 및 도서 지원
- 한울타리 외 12개 등록, 회원수 108명, 모임 63회, 토론도서 148권 지원
- 2019. 2. 14. : 독서동아리 대표자 간담회
- 2019. 3. 20. : 남해에서 만나는 작가 초청 강연(강원국)

■ 향후계획

- 2019년 5월 : 문학기행 또는 문학관 견학
- 2019년 6월 : 유명저자 특강 개최
- 2019년 9월 : 독서동아리 연합토론대회
- 2019년 12월 : 독서동아리 활동집 발간

관리번호	V-14-88														
공약명	경남독서학교 유치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	문화청소년과		담당팀		평생학습팀		담당자		박옥자		전화번호		860-3863		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 동부대로 1122번길 22 물건중학교
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 폐교(물건중)를 활용한 (가)서부경남독서학교 설립
※ 경남교육청의 계획수립 → 예산확보 → 리모델링 → 개교(2020년)
- 사 업 비 : 276백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	276	0	36	60	60	60	60	0
국비	0				0			
도비	0							
군비	276		36	60	60	60	60	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 11.08(목) : 남해교육장 방문, 사업제안서 제출
⇒ 물건마을 주민의 동의가 필요
- 2018년 11.21(수) : 물건마을주민과 간담회, 사업 설명
⇒ 공공의 사용과 마을에 도움이 되는 사업에 찬성
- 2019년 01.10(목) : 경남도교육감 방문, 사업제안서 제출
⇒ 기존 건물을 리모델링하여 활용하는 방안 검토

■ 향후 계획

- 2019년 4월 : 경남교육청의 물건중학교 활용 계획 확정에 따라
사업추진을 위한 업무협약 또는 다른 장소 검토



지역활성과

공약사항 추진실적(2019.3.31 기준)

[지역활성과]

1. 총 평

- 건강한 지역경제 기반마련하기 위한 남해화폐 발행
- 신재생에너지 보급에 따른 에너지 복지 증진
- 산업도시 도약을 위한 기업투자유치 환경 조성

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
10	0	0	10	9	0	1	

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
지역 활성과 (10건)	투자유치팀	I -1-1	친환경 제조업 남해 유치	정상(20)
	투자유치팀	I -2-2	서면지구 신재생에너지 산업 유치	정상(20)
	투자유치팀	I -3-3	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	정상(20)
	지역경제팀 도시재생팀	I -5-5	북적북적 남해읍 전통시장 만들기	정상(25/50)
	지역경제팀	I -6-6	남해화폐 화전[花錢] 확대 보급	정상(80)
	지역경제팀	I -7-7	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성	정상(60)
	투자유치팀	I -8-8	중소기업의 경쟁력 확보 지원	정상(30)
	친환경 에너지팀	I -9-9	태양광 이모작 농지발전소 시범조성	정상(20)
	친환경 에너지팀	III-1-45	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급	정상(10)
	친환경 에너지팀	IV-3-65	전기생산 보도블럭 산책하면 건강수당 지급	보류

나. 세부내용

□ 추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I -1-1	친환경 제조업 남해 유치	-	20%
I -2-2	서면지구 신재생에너지 산업 유치	-	20%
I -3-3	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	- 도 주관 규제자유특구 사업 신청	20%
I -5-5	북적북적 남해읍 전통시장 만들기	-	25% /50%
I -6-6	남해화폐 화전[花錢] 확대 보급	-	80%
I -7-7	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성	-	60%
I -8-8	중소기업의 경쟁력 확보 지원	-	30%
I -9-9	태양광 이모작 농지발전소 시범조성	- 태양광발전사업에 대한 농지의 일시사용허가 농지법 미개정 - 개발행위허가 시 짐족이 변경되어 난개발 및 부동산 투기 우려 - 농지의 경우 태양광 패널 하부 농작물 경작시 일시사용 허가 시범 적용	20%
III -1-45	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급	- 주민불편 및 안정사고 우려 - 주민에게 사업홍보 및 부서별 공사공정 협업	10%

□ 보류

관리번호	제 목	완료연월일
IV -3-65	전기생산 보도블럭 산책하면 건강수당 지급	보류

관리번호	I -1-1														
공약명	친환경 제조업 남해 유치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				20
주관 부서	지역활성과		담당팀		투자유치팀		담당자		김은진		전화번호		860-3229		

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 생활밀착형 친환경 제조업 발굴, 공공 제조시설 활용 주민창업 활동 지원, 계획입지 타당성 검토
- 사업비 : 12,930백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	12,930	0	0	30	900	1,000	1,000	10,000
국비	1,870				270	300	300	1000
도비	397				67	90	90	150
군비	5,503			30	203	210	210	4850
민자등	5,160				360	400	400	4000

■ 추진실적

- 친환경 제조업유치 기본계획 및 타당성용역 발주 : '19. 4. 11
 - 과업범위 : 생활밀착형 업종 및 개별입지 발굴, 집적형 계획입지 타당성 검토 등
 - 과업기간 : '19. 4. 15 ~ 8. 12

■ 향후계획

- 착수보고회 개최 : '19. 5월중
 - 농수산, 유통, 마늘연구소 등 산업분야별 제조업종 발굴 및 우리군 적용 방안 모색

관리번호	I -1-2														
공약명	서면지구 신재생에너지 산업 유치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○				○		○			○				20

주관 부서	지역활성과	담당팀	투자유치팀	담당자	정경충	전화번호	860-3227
----------	-------	-----	-------	-----	-----	------	----------

■ 사업개요

- 위치 : 서면 노구리 일원 (면적 : 660,000㎡)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 1단계 : 400MW급 IGCC 발전소 조성
 - 2단계 : IGCC 등 신재생에너지산업 집적화를 통한 산단조성

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	6,000,000	0	1,200	18,400	36,400	73,000	140,000	5,731,000
국비	0							
도비	0							
군비	0							
민자등	6,000,000		1,200	18,400	36,400	73,000	140,000	5,731,000

■ 추진상황

- 남해 IGCC 건설 타당성조사 용역 완료 : '18. 8. 30, 참여기업
- 정부의 탈석탄 정책 추진에 따른 발전사업허가 신청 지연 중
- 군의회의 IGCC 발전사업허가 촉구 건의서 채택 : '19. 4. 22

■ 향후계획

- 민간경제단체 차원의 IGCC 사업허가 촉구 활동 수행
 - 해저터널 경제성 확보 방안으로서 IGCC 허가 취득 당위성
- 발전사업허가 신청
 - 금년 상반기 이후 참여기업에서 최적 시점에 신청 이행

관리번호	I-1-3														
공역명	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치														
사업 구분	완료시기	사업주체				예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				20
주관 부서	지역활성과		담당팀	투자유치팀		담당자	정경총	전화번호		860-3227					

■ 사업개요

- 위치 : 창선면 당저리 일원 (면적 : 186,989㎡)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2030년
- 사업내용 : 비행차 운항 테스트베드 및 관련 인프라 조성
- 사업비 : 100,630백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	100,630	0	0	30	200	200	200	100,000
국비	25,000							25,000
도비	10,000							10,000
군비	15,630			30	200	200	200	15,000
민자등	50,000							50,000

■ 추진상황

- 타당성 및 기본계획 수립 용역 발주 : '18. 12. 21
 - 과업범위 : 비행차 기술 및 법제화 방향 검토, 부지 및 공역 운항인프라 검토, 연관산업의 발굴 및 단지 개발방향
- 경남도 주관 규제자유특구 반영 신청 : PAV분야 ← 미채택
- 착수보고회 개최 : '19. 3. 5
 - 개발방향 설정 : 비행차 연계 관광산업 단지조성
 - 입지시설 : 복합터미널(비행차+유람선), 숙박시설, 편의시설, 해양레저시설 등
 - 추진방법 : 공유수면 매립, 수산자원보호구역 등 입지규제가 심한 지역으로 규제자유특구 지정을 통한 개발전략 필요

■ 향후계획

- 당저지구 공유수면의 국가 귀속화 추진
 - 대상 : 75필지 186,989㎡(해양수산과·경남도 ↔ 해양수산부)
- 토지활용의 규제 해소 추진 : 규제자유특구 지정 신청 등
- 민간 투자유치를 통한 비행차 연계 관광단지 개발 추진

관리번호	I-5-5														
공약명	복직복직 '남해읍 전통시장' 만들기 [도시재생 시장활성화 사업]														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				25
주관 부서	지역활성과		담당팀		도시재생팀		담당자		박은비		전화번호		860-3239		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 터미널~유림사거리, 하나로마트~해양초교
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용 : 시장 뒷길 시설정비 및 상권활성화 프로그램 구축
- 사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,000	0	0	200	200	200	400	0
국비	600			120	120	120	240	
도비	120			24	24	24	48	
군비	280			56	56	56	112	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019년 2월 : 남해읍 관광형 도시 활성화계획 초안 보고
- 2019년 3월 : 주민추진협의회 개최 및 찾아가는 도시재생대학 운영
(경남도립남해대학, 남해전통시장상인회)
- 2019년 4월 : 도시재생뉴딜사업 '19년 2차 실현가능성 및 타당성
평가 사전 검토회의(국토교통부)

■ 향후계획

- 2019년 4월 : 공유재산심의, 군의회 의견청취, 토지보상협의
- 2019년 5월 : 활성화계획 승인 신청
- 2019년 6월 : 활성화 계획 승인 및 고시
- 2019년 7월 : 사업착공

관리번호	I -5-5														
공약명	복직복직 '남해읍 전통시장' 만들기 [남해전통시장 시설현대화 사업]														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				50

주관 부서	지역활성과	담당팀	지역경제팀	담당자	강은비	전화번호	860-3194
----------	-------	-----	-------	-----	-----	------	----------

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 화전로 110 남해전통시장
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업내용 : 전통시장 시설현대화사업, 남해읍 시장축제 개최
- 사 업 비 : 606백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'23년이후
계	606	0	93	194	200	210	0
국비	332		38	99	120	120	
도비	20					10	
군비	264		55	89	60	60	
민자등	46			6	20	20	

■ 추진상황(실적)

- 남해전통시장 활성화 추진
 - 시설현대화사업 : 180백만원
 - 해수인입시설·화장실개보수·CCTV 설치 등

■ 향후계획

- 전통시장 축제 : 22백만원, 연4회정도, '19. 5월~
- 토요일시장 등 특화사업
- 프리마켓 운영 : 협동조합 중심, '19. 6월~

관리번호	I-6-6														
공약명	남해화폐 화전(花錢) 확대 보급														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				80
주관 부서	지역활성과		담당팀		지역경제팀		담당자		김희진		전화번호		860-3193		

■ 사업개요

- 위치(대상) : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~2022년
- 사업내용 : 남해화폐(지류·전자) 확대 발행·보급, 남해화폐 위탁·대행(농협), 남해화폐 확대발행 홍보 실시 등
- 사업비 : 980백만원

■ 추진상황(실적)

- 남해화폐 플랫폼 구축을 위한 남해군과 KT간의 MOU 체결 : '18. 11. 8.
- 「남해군 남해화폐 발행 및 관리에 관한 조례」 제정 : '18. 12. 17.
- 남해화폐 화전(花錢) 명칭 확정 : '18. 12. 13.
- 남해화폐 발행에 따른 설명회 실시(관련부서 및 읍·면) : '18. 12. 13.
- 남해화폐 화전(花錢) 발행 개시 : '19. 1. 31.
- 맞춤형 복지포인트 남해화폐 화전(花錢) 지급 : '19. 1. 31.
- 관내 유료관광시설 입장료 화전(花錢) 환급 : '19. 2. 15.
- 화전(花錢) 활성화 계획 수립·추진 : '19. 3. 15.
- 지역을 살리는 화전119 운동 추진 : '19. 3. 31.

■ 향후계획

- '화전(花錢)으로 부모님 용돈드리기' 추진 : '19. 4월 중
- 남해화폐 화전(花錢) 사용 활성화 추진 : 연중
 - 전입세대 지원금 등 남해화폐 화전(花錢) 지급 추진
- 전자식 남해화폐(QR결제) 추진 : '19 하반기 실시

관리번호	I-7-7														
공약명	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				60
주관 부서	지역활성과		담당팀		지역경제팀		담당자		한유정		전화번호		860-3195		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업대상 : 관내 기존 협동조합(8개소), 잠재적 신규 협동조합
- 사업내용
 - 협동조합 유형 개발 및 유형별 홍보
 - 신규 협동조합 설립에 대한 교육 및 컨설팅
 - 협동조합 협의회 구성을 통한 기존 협동조합 연계 강화
 - 기성 협동조합에 대한 사업 및 활동 지원
- 사 업 비 : 200백만원(연간 5천만원)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	200	0	0	50	50	50	50	0
국비	0							
도비	0							
군비	200			50	50	50	50	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 협동조합 지원을 위한 간담회 개최 : 2019. 1. 22. (화)
- 남해군 경제살리기 분과위원회 협동조합 지원안 검토 : 2019. 3. 22 (금)
- 남해군 협동조합 홍보 물품 및 홍보물 제작 : 진행중
- 홍보 물품 및 홍보물 제작 내역

○ 2019 남해군 협동조합 지원 내역

조합명	지원내역	소요예산 (천원)	산출내역	비고
화전별곡꽃잠 협동조합	쇼핑백 제작	980	980원 * 1,000개	
	포장 망 인쇄 제작	2,500	50원 * 50,000개	
	티백 스티커 및 용기라벨	100	50원 * 2,000개	
	인쇄동판제작	320	80,000원 * 4판	
	상품 및 업체 소개 리플릿 제작	1,000	1,000원 * 1,000부	
소계 4,900,000원				
남해상주동고동 락협동조합	커뮤니티 공간 조성 컨설팅	800	1인 200,000원 * 4인	
	교육 홍보 현수막	210	70,000원 * 3종	
	강사비	1,000	250,000원 * 4회	
	교육 인쇄비	1,000	5,000원 * 200부	
소계 3,010,000				
남해 커피마을 협동조합	제품 디자인 컨설팅	1,000	250,000원 * 4회	
	포장용지 제작	6,000		
소계 7,000,000원				
총계 14,910,000원				

■ 향후계획

- 협동조합 플리마켓 : 2019. 5월
- 전국 협동조합 워크숍, 포럼 개최 : 2019. 8월
- 협동조합 육성 지원 컨설팅 : 2019. 9월
- 하반기 협동조합 간담회 개최 : 2019. 10월

관리번호	I-1-8													
공약명	중소기업의 경쟁력 확보 지원													
사업구분	임기구분	사업주체	예산구분	이행단계										
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	완료후 계속추진	이행률(%)
	○				○		○				○			30
주관부서	지역활성과	담당팀	투자유치팀	담당자	김은진	전화번호	860-3229							

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 대 상 : 군내 중소기업
- 사업내용 : 금융지원 확대, 유통혁신 지원, 남해대학 배출인력의 지역 내 취업 지원 등
- 사업비 : 1,720백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,720	0	280	240	300	300	300	300
국비	0							
도비	0							
군비	1,720		280	240	300	300	300	300
민자등	0							

■ 추진실적

- 중소기업육성기금 조례 개정을 통한 기업의 수혜 확대 : '19. 3월
 - 용자기간 연장(3년→5년), 중도상환수수료 면제, 이차보전(3년)
- 중소기업육성자금 융자지원 시행 : 총 10억원 규모 금융알선
- 지식재산권 창출 지원사업 시행 : 50백만원
 - 특허권, 브랜드·디자인 개발, 융복합제품 개발, 전문컨설팅 등

■ 향후계획

- 공공 제조공장 활용, 민간 창업 지원 : 마늘연구소, 농산물가공센터
- 대명리조트 조성 연관 업종 발굴 및 지원방안 마련
- 지식재산 창출사업 확대 : 건설분야 대상 지식재산 취득 집중

관리번호	I -9-9														
공약명	태양광 이모작 농지발전소 시범조성 〈햇빛발전소! 마을발전에 빛을더하다 병행추진〉														
사업구분	완료시기	사업주체					예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				20
주관부서	지역활성과		담당팀		친환경에너지팀			담당자	지호진	전화번호		860-3218			

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2019년
- 사업내용 : 750kW(읍·면당 최대 38kW미만, 2개소)
- 사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	300	0	0	300	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	300			300				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월~4월 : 추진계획수립 및 수요조사 실시

■ 향후계획

- 2019년 4월~5월 : 대상마을 선정, 시공계약 및 인허가, 보조금 지원신청
- 2019년 5월~8월 : 착공 및 준공, 보조금교부 정산

■ 문제점 및 대책

- 태양광발전사업에 대한 농지의 일시사용허가 농지법 미 개정
 - 개발행위허가 시 지목이 변경되어 난개발 및 부동산 투기가 우려
- 수입원이 적은 마을에 태양광 발전사업을 통한 소득창출 보조사업이나 자부담율이 높아 사업애로 있음.
 - 보조비율 상향조정(계획 발전량보다 수요조사량이 작을 경우 또는 추경확보)

관리번호	Ⅲ-1-45														
공약명	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	지역활성과		담당팀	친환경에너지팀			담당자	김영근	전화번호	860-3217					

■ 사업개요

- 위 치 : 남해읍
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업내용 : LPG저장시설 30톤×3기, 배관 55km, 가스보일러 등
- 사 업 비 : 33,123백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	33,123	0	0	12,806	20,317	0	0	0
국비	16,562			6183	10379			
도비	3,312			1324	1988			
군비	9,937			3975	5962			
민자등	3,312			1324	1988			

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월 : 설계사 선정 및 실시설계용역 계약

■ 향후계획

- 2019년 6월 : 설계 적정성 평가(조달청)
- 2019년 9월 : 공사착공
- 2020년 12월 : 공사준공 및 연료공급

■ 문제점 및 대책

- 대규모 공사* 가 동시 다발적 시행으로 주민불편 및 안전사고 우려
 - 주민에게 사업홍보 및 부서별 공사공정 협업 시행

* 도시재생, 상수도 노후관로 현대화사업, 권역단위 거점개발 사업

관리번호	I -3-65														
공약명	전기생산 보도블럭 산책하면 건강수당 지급														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○							○	-
주 관 부 서	지역활성과		담당팀		친환경에너지팀		담당자		김영근		전화번호		860-3217		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 노인복지회관(예정)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2019년
- 사업내용 : 전기생산 보도블럭 설치 25EA
- 사 업 비 : 60백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	60	0	0	60	0	0	0	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	60			60				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)


- 2019년 1월 : 설계내역서 작성

■ 향후계획

- 2019년 2월 : 사업착공
- 2019년 5월 : 사업준공

■ 문제점 및 대책

- 전기생산 보도블럭 설치 공사비 과다, 전력생산량(0.3W/회)이 극히 미미하여 발전수익으로 건강수당 지급불가
- 특정인(75세 어르신)에 대한 전기발전량 인식시스템 구축 애로
 - 본 공약사업 보류



환경복지과

공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

[환경녹지과]

1. 총 평

- 개발과 보존의 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 사업들로 구성되었음
- 주민 및 관광객에게 친환경적인 개발로 사람들에게 친화적으로 다가갈 수 있어 좋음

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
9	0	0	9	9	0	0	0

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
환경 녹지 과 (9)	산림조성팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성(농축산과)	정상(10)
	공원관리팀	II-07-32	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의	정상(10)
	공원관리팀	II-09-34	사계절 꽃피는 화전별곡 추진	정상(10)
	산림조성팀	II-17-42	내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성	정상(10)
	환경지도팀	III-07-51	미세먼지 오염원 저감 대책	정상(43)
	산림조성팀	III-13-57	연죽~현촌간 임도개설	정상(10)
	산림조성팀	III-16-60	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의숲 조성	정상(10)
	환경정책팀	III-17-61	쇠섬-선소지구, 이어-성산지구 철새탐조시설 설치	정상(20)
	환경정책팀	IV-11-73	서면, 고현, 설천 지역 환경오염측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련	정상(10)

나. 세부내용

□ 추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I -10-10	농축산 6차산업 집중 육성		10%
II -07-32	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제 건의	공원구역 총량제로 해제면적에 대한 대체부지 확보곤란	10%
II -09-34	사계절 꽃피는 화전별곡 추진	없음	10%
II -17-42	내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성		10%
III-07-51	미세먼지 오염원 저감 대책	없음	43%
III-13-57	연죽~현촌간 임도개설		10%
III-16-60	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의숲 조성		10%
III-17-61	쇠섬-선소지구, 이어-성산지구에 철새탐조시설 설치	이어-성산 지구는, 쇠섬-선소지구 시행 후 주민 및 관광객의 호응도를 보면서 2020년 당초예산 확보·편성 계획임	20%
IV-11-73	서면, 고현, 설천 지역 환경오염 측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련	없음	10%

관리번호	I -10-10														
공약명	농축산 6차사업 집중 육성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	환경녹지과		담당팀		산림조성팀		담당자		김평주		전화번호		860-3663		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 창선면 가인리 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업내용 : 전망대, 바람개비 오솔길, 포토존, 모노레일 등
- 사업비 : 2,100백만원(도비 1,000, 군비 1,100)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	2,100	0	0	300	1,800	0	0	0
국비	0							
도비	1,000			100	900			
군비	1,100			200	900			
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 대상지 조사
- 2019년 2월 : 기본계획 수립 용역 시행

■ 향후계획

- 2019년 4월 : 주민설명회 개최
- 2019년 5월 : 기본계획 수립 용역 완료
- 2019년 6월 : 남해군 투자심사 의뢰
- 2019년 7월 : 남해군공유재산심의회 심의 의뢰
- 2019년 10월 : 부지매입 및 실시설계
- 2020년 1월 : 보물섬 남해 고사리밭 명소 조성사업 시행

관리번호	II-07-32														
공약명	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	환경녹지과		담당팀		공원관리팀		담당자		하상균		전화번호		860-3653		

■ 사업개요

- 위치 : 상주, 이동, 설천, 고현면 일원(면적 : 68.9km²)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 국립공원 내 사유지 공원구역 일부해제 추진
- 사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	100	0	0	100	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	100			100				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 5월 ~ 12월 : 지역주민 간담회 개최(설천면, 상주면)
- 2019년 01월 09일 : 상설협의체 명칭 및 구성원 확정 회장(부회장) 선출
 - 명칭 : “한려해상국립공원 구역조정을 위한 남해군 상설협의체”
 - 구성원 : 31명(당초 28명, 고문 및 회원 추가)
 - 회장 및 부회장 선출
 - 회장 : 박삼준 전 남해군의의회 부의장
 - 부회장(4) : 공원구역에 속하는 4개면에 각 1명
- 2019년 02월 20일 : 국립공원 타당성조사 기준(안) 권역별 설명회
관련 남해군 상설협의체 회의개최
- 2019년 02월 26일 : 국립공원 타당성조사 기준(안) 권역별 설명회
참석 16명(통영) ⇒ 주민 요구사항 건의

■ 향후계획

- 2019년 4월 ~ 12월 : 국립공원구역 타당성조사 용역
- 2019년 12월 : 용역 결과를 국립공원관리공단에 건의

■ 문제점 및 대책

- 공원구역 총량제로 해제 면적에 대한 대체부지 확보곤란
⇒ 타당성조사 및 공원계획 수립 시 남해군의 입장 적극 반영

관리번호	II-09-34														
공약명	사계절 꽃피는 화전별곡 추진														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	환경녹지과		담당팀		공원관리팀		담당자		신정우		전화번호		860-3655		

■ 사업개요

- 위 치 : 전 읍·면 대표 관광지 및 유희지
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 읍면별 지역명소 1~2개소 선정
 - 무궁화동산, 연꽃단지, 유채·코스모스단지, 사계절 초화류 단지 등
- 사 업 비 : 3,000백만 원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,000	0	770	750	750	730	0
국비	0						
도비	0						
군비	3,000		770	750	750	730	
민자등	0						

■ 추진상황(실적)

- 2018년 10월 ~ 2019년 4월 : 툄립 및 꽃양귀비 단지 조성
 - < 툄립 및 꽃양귀비 단지 조성 >
 - 위 치 : 3개소[노량공원 아래(속칭 난등골) 및 남해대교 아래, 덕신삼거리]
 - 면 적 : 3,176㎡
 - . 난등골 1,938㎡, 난등골 주변 도로변 98㎡, 대교 아래 400㎡, 덕신삼거리 740㎡
 - 사업내용 : 툄립(난등골, 대교아래) 및 꽃양귀비(난등골, 덕신삼거리) 식재
야자매트 설치(난등골 단지 중앙부분, 포토존으로 활용)
- 2018년 10월 ~ 2019년 4월 : 유채단지 조성
 - < 유채 단지 조성 >
 - 위치 및 면적 : 2개소 6,700㎡ (수원늘 입구4,000㎡, 왕지마을 도로변 : 2,700㎡)
 - 사업내용 : 유채 및 금화규 파종

- 2019년 1월 ~ 2월 : 사계절 꽃파는 화산별곡 대상지(꽃길 꽃밭 소공원 화단) 파악
- 2019년 3월
 - 꽃길 조성 : 꽃양귀비 1만본, 금계국 2만본 식재
 - 꽃밭 조성 : 봄꽃(팬지외 1종) 3만본 식재
- 2019년 3월 : 노량꽃탑 초화류(리빙스틴데이지, 꽃잔디) 식재
- 2019년 3월 ~ 4월 : 소화단 조성사업 실시설계 용역

■ 향후계획

- 보물섬 800리길 해안변 계절 초화류(유채·코스모스) 식재
- 꽃밭·꽃길 조성
 - 2019년 6월 : 여름꽃(백일홍외 1종) 4만본 식재
 - 2019년 10월 : 겨울꽃(꽃양배추) 2만본 식재
- 2019년 3월 ~ 10월 : 회전교차로 계절꽃 식재사업(3회)
- 2019년 5월 : 소화단 조성사업(설천~고현 국도 및 마산~연죽 군도변)
 - ※ 중현지구 6개 마을에 대한 시범사업 추진 (기본용역)

■ 문제점 및 대책

- 초화류, 관목 식재 후 꽃동산 관리소홀 및 인력 부족
 - ⇒ 읍·면·단체(시민참여)간 협약 체결을 통한 꽃동산 관리 책임제 운영

관리번호	Ⅱ-17-42														
공약명	내산편백 숲 활용 야외체험 학습장 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	환경녹지과		담당팀		산림조성팀		담당자		김평주		전화번호		860-3663		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 봉화리 산502번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 산림생태체험관, 숲속야영장, 유아숲체험원,
숲속어드벤처, 난대식물원, 산책로, 모노레일 등
- 사 업 비 : 3,700백만원(국비 1,500, 도비450, 군비 1,750)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,700	0	600	200	950	950	1,000	0
국비	1,500				500	500	500	
도비	450				150	150	150	
군비	1,750		600	200	300	300	350	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 3월 : 2018년 제1차 남해군 지방재정 투자심사 완료
- 2018년 6월 : 남해군산림문화휴양시설 기본계획 수립 용역 완료
- 2018년 8월 : 남해군공유재산심의회 심의 완료
- 2019년 2월 : 산림재해시설(사방댐, 계류보전) 사업 착공
- 2019년 3월 : 군특사업(자생식물원) 신청
- 2019년 4월 : 부지매입(7.3ha) 완료

■ 향후계획

- 2019년 4월 : 힐링숲길 조성사업 시행
- 2020년 2월 : 사업시행

관리번호	Ⅲ-07-51														
공약명	미세먼지 오염원 저감 대책														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				43
주관부서	환경녹지과		담당팀		환경지도팀		담당자		문경택		전화번호		860-3274		

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 환경녹지과 소관

분야	사업명	사업내용	사업비(백만 원)		
			2018	2019	2020~2022
총계			742	808	2,424
산업	대기배출사업장 점검 강화	-고농도 발생시준(봄, 겨울) 집중단속 -사용연료 황함유량 검사실시	-	-	-
	비산먼지 발생사업장 점검 실시	-건설공사장 특별점검 실시	-	-	-
수송	노후 경유차 조기 폐차지원	-노후 경유차 폐차 지원(1,000대)	177	306	918
	LPG화물차 신차 구입 지원	- 경유차 폐차 후 LPG화물차 신차 구입 지원(50대)	-	32	-
	어린이 통학차량 LPG 차량 전환사업	-어린이 통학차량 LPG차량 전환(10대)	-	20	60
	건설기계 배출 저감사업	-건설기계 매연저감장치 부착 및 엔진 교체 지원(20대)	-	55	165
	운행차 배출가스 점검 강화	-비디오, 측정기기, 무료점검 실시 -홍보(언론, 캠페인 등) 및 교육	-	-	-
	전기자동차 보급사업	-전기자동차 보급(100대) (환경정책팀 추진)	552	355	1,065
	전기이륜차 보급사업	-전기이륜차 보급(30대) (환경정책팀 추진)	13	13	39
생활	미세먼지 마스크 보급	-취약계층(어린이, 65세이상 기초생활 수급자 등)미세먼지 마스크 지원(50,000개)	-	9	27
	미세먼지 신호등 설치	-신속히 미세먼지에 대응하여 피해를 예방할 수 있도록 신호등 설치(4개소)	-	10	30
	저녹스 보일러 교체	-가정용 노후보일러 교체 설치지원(200대)	-	8	24
	도로청소차 운영	-월1회이상 실시(건설교통과 협조)	-	-	-
	불법소각 집중단속	-고농도 발생시준(봄, 겨울) 집중단속 -마을방송, 홈페이지 등 사전 홍보 (폐기물관리팀 협조)	-	-	-

- 주민복지과 소관

사업명	사업내용	사업비(백만 원)		
		2018	2019	2020~2022
경로당 및 어린이집 공기청정기 보급	-경로당 공기청정기 보급(251개소) -어린이집 공기청정기 설치(88개소)	584	16	-

- 농업기술과 소관

사업명	사업내용	사업비(백만 원)		
		2018	2019	2020~2022
공기정화 식물 활용 미세먼지 예방	-재배농가 시설물 유지 및 보수비 지원 -농가지원(4개소)	-	50	150

○ 사업비 : 106백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	4,774	0	1,326	874	858	858	858	0
국비	1,973		493	370	370	370	370	
도비	754		222	133	133	133	133	
군비	1,947		611	346	330	330	330	
민자등	100		0	25	25	25	25	

추진상황(실적)

○ 환경녹지과

- 대기배출·비산먼지발생 사업장, 운행차 배출가스, 불법소각 단속 실시
- 취약계층 미세먼지 마스크 14,471매('18년 4,071, '19년 10,400) 보급
- 미세먼지 신호등 설치 완료(1개소, 남해군청 내)
- 노후경유차 폐차 지원사업 추진(326대 지원)
- LPG화물차 신차 구입 지원사업 추진(8대 확정)
- 어린이 통학차량 LPG차량 전환사업 추진(1대 선정)
- 전기자동차 보급사업 추진(자동차 35대, 이륜차 10대)
- 고농도 미세먼지 비상저감조치 발령 시 도로청소차 및 살수 청소차 운영(임차계약 완료)

○ 주민복지과 : 경로당 및 어린이집 공기청정기 보급 완료(251개소)

○ 농업기술과 : 재배농가 시설물 유지 및 보수비 지원(1개소)

향후계획

- 환경녹지과 : 연차별·분야별 미세먼지 저감사업 추진
- 농업기술과 : 재배농가별 시설물 유지 및 보수비 4개년도 4개소 지원

관리번호	Ⅲ-13-57														
공약명	연죽~현촌간 임도개설														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				
주관 부서	환경녹지과		담당팀		산림조성팀		담당자		김평주		전화번호		860-3663		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 서면 연죽~현촌마을
- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- 사업내용 : 임도개설 15km
- 사업비 : 3,000백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,000	0	0	350	400	400	400	1,450
국비	0							
도비	0							
군비	3,000			350	400	400	400	1,450
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 임도노선 계획 정비
- 2019년 1월 : 임도 기본계획 및 실시설계 용역시행
- 2019년 2월 : 주민설명회 개최
- 2019년 3월 : 임도타당성 평가 실시

■ 향후계획

- 2019년 5월 : 제4차임도설치계획 변경 신청
- 2019년 5월 : 임도 기본계획 및 실시설계 용역 완료
- 2019년 5월 : 임도개설(1차) 사업 시행
- 2019년 10월 : 임도개설(1차) 사업 준공

관리번호	Ⅲ-16-60														
공약명	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의 숲 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	환경녹지과		담당팀		산림조성팀		담당자		김평주		전화번호		860-3663		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 남해읍 망운산 산림욕장
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용 : 숲속도서관, 체육시설 정비
- 사업비 : 75백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	75	0	0	45	10	10	10	0
국비	0							
도비	0							
군비	75			45	10	10	10	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 산림욕장 정비계획 수립
- 2019년 2월 : 실시설계 시행

■ 향후계획

- 2019년 4월 : 산림욕장 정비사업 시행
- 2019년 5월 : 숲속도서관 설치
- 2019년 7월 : 숲속도서관 운영

관리번호	Ⅲ-17-61														
공약명	❖ 쇠섬-선소지구, 이어-성산지구 철새탐조시설 설치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				20
주관 부서	환경녹지과		담당팀		환경정책팀		담당자		문민근		전화번호		860-3253		

■ 사업개요

- 위 치 : 강진만 바닷가(선소-토촌, 이어-성산)
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용 : 탐조대(66㎡)2개소, 망원경 8개
- 사업비 : 600백만 원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	600	0	0	300	300			0
국비	150			150				
도비	45			45				
군비	405			105	300			
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 국가생태탐방로 사업 1개소 반영(선소-토촌)
- 2019년 3월 : 국가생태문화 탐방로 실시설계 반영 설계중

■ 향후계획

- 2019. 4월 : 공모사업 우수시설인 인천대교 철새 탐조 시설 방문 계획
- 철새탐조 탐조시설 군민 및 관광객의 반응이 좋을 경우 추후 이어~성산 지구에 2020년 당초예산 편성 추가설치 계획(순수 군비)

■ 문제점 및 대책

- 이어~성산 지구 철새 탐조시설은 쇄섬 ~ 선소 지구 설치후
군민 및 관광객의 관심도를 보면서 설치 계획 임
- 2020년 당초예산 편성 요망 : 300백만 원

관리번호	IV-11-73														
공약명	서면, 고현, 설천 지역 환경오염측정기 설치														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관부서	환경녹지과		담당팀		환경정책팀		담당자		서한경		전화번호		860-3254		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 고현, 설천, 서면
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 대기오염측정망 설치 건의 및 전광판 설치 1개소
- 사업비 : 450백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	450	0	0	100	0	350	0	0
국비	175					175		
도비	175					175		
군비	100			100				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)


- 2018년 08월 : 고현면 대기환경측정망 전광판 송출가능 여부 협조 요청(남해군⇒하동화력)
- 2018년 09월 : 대기오염측정망 추가 설치 요청(남해군⇒경상남도)
- 2019년 02월 : 대기환경측정정보 전광판 설치위치 협의
- 2019년 03월~04월 : 전광판 설치(1개소) 실시설계용역

■ 향후계획

- 2019년 05월~06월 : 대기환경측정정보 전광판(1개소) 제작·설치
- 2019년 06월~ : 대기환경측정정보 전광판 운영

■ 문제점 및 대책

- 대기오염측정망 추가 설치 건의에 대해 경상남도 대기오염 측정망 운영계획(2016~2020년) 미반영
⇒ 2021이후 운영계획 반영 요청



해양수산과

공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

[해양수산과]

1. 총 평

- 다시 찾는 해양관광 남해 조성을 위해 미조 설리 관광어항 개발사업이 정상 추진 중이며 바다 위 해상횃집은 건축공사 50% 진행으로 10월경 준공 및 운영 예정임
- 양식업 재난 대비 시스템 구축, 스마트 양식장 시범사업 준공을 하반기(7~8월)까지 완료하여 양식어업 경쟁력 강화 제고
- 지정해역 위생관리, 해양폐기물 처리, 양식어장 정화 사업, 연안바다목장 확대사업 추진으로 수산자원의 회복 및 해양 환경 개선 추진

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
9	0	2	7	7	-	-	-

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
해양 수산 과 (9)	해양보전팀	I-17-17	어민소득 증대 위한 청정바다 만들기	이행후 계속추진
	연안관리팀	I-18-18	미조 설리 관광어항 개발	정상(15)
	수산자원팀	I-19-19	연안바다목장 확대	정상(30)
	연안관리팀	I-20-20	바다 위 해상횃집 도입	정상(50)
	해양보전팀	I-22-22	양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대	이행후 계속추진
	양식산업팀	I-23-23	양식업 재난 대비 시스템 구축	정상(30)
	양식산업팀	I-24-24	스마트 양식장 시범사업	정상(20)
	양식산업팀	I-25-25	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립	정상(60)
	연안관리팀	II-05-30	상주해수욕장 '태양의 인사', 바다오르간'	정상(30)

나. 세부내용

이행 후 계속추진

관리번호	제 목	완료연월일
I -17-17	어민소득 증대 위한 청정바다 만들기	2019.12.31
I -22-22	양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대	2019.12.31

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I -18-18	미조 설리 관광어항 개발	해당없음	15%
I -19-19	연안바다목장 확대	해당없음	30%
I -20-20	바다 위 해상횃집 도입	해당없음	50%
I -23-23	양식업 재난 대비 시스템 구축	해당없음	30%
I -24-24	스마트 양식장 시범사업	해당없음	20%
I -25-25	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립	해당없음	60%
II -05-30	상주해수욕장 '태양의 인사', '바다오르간'	해당없음	30%

관리번호	I -17-17														
공약명	어민소득 증대 위한 청정바다 만들기														
사업구분	완료시기	사업주체				예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○						○		100
주관부서	해양수산과		담당팀		해양보전팀		담당자	이지홍	전화번호		860-3379				

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 연안 해역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업내용 : 해양폐기물 처리, 지정해역 위생관리
- 사업비 : 3,646백만원('19~'24)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년도	'24년이후
계	3,646	860	526	420	460	460	460	460
국비	1,450	664	206	100	120	120	120	120
도비	676	82	95	95	101	101	101	101
군비	1,520	114	225	225	239	239	239	239
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019년 3월 : 어업폐기물 300톤 처리 완료

■ 향후계획

- 해양폐기물 처리
 - 2019년 4월 : 태풍재해쓰레기 수거처리사업(300톤) 추진
 - 2019년 9월 : 해양쓰레기 정화사업(250톤) 입찰 후 사업추진
 - 2019년 12월 : 조업 중 인양쓰레기 정화사업 추진
- 지정해역 위생관리
 - 2019년 6월·11월(2회) : 강진만, 창선해역 주변 가정집 정화조 약 320가구 분뇨 수거처리 예정

관리번호	I-18-18														
공약명	미조 설리 관광어항 개발														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				15
주관 부서	해양수산과		담당팀		연안관리팀		담당자		황성호		전화번호		860-3373		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 미조면 설리항 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 방파제 연장(L=200m), 요트 계류시설(30척 규모), 해양 레포츠 계류시설, 주차장 조성, 어민편의시설 등
- 사 업 비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	15,000			5,250	9,750			
국비	10,500			3,675	6,825			
도비	1,350			473	877			
군비	3,150			1,102	2,048			
민자등								

■ 추진상황(실적)

- 2015년 5월 : 설리항 어항개발계획 변경 협의 완료
- 2018년 10월 : 어촌뉴딜300사업 공모 신청
- 2018년 12월 : 2019년 어촌뉴딜300사업 대상지 최종 선정
- 2019년 4월 초 : 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가 완료

■ 향후계획

- 2019년 4월 중순 : 설계용역사 계약, 착수
- 2019년 11월 : 설계용역 완료
- 2019년 12월 : 공사 착공

관리번호	I -19-19														
공약명	연안바다목장 확대														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관 부서	해양수산과		담당팀		수산자원팀		담당자	홍성기	전화번호		860-3482				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전 해역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용 : 해삼서식기반, 수산종자방류, 마을앞바다소득개발 등
- 사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	12,000	0	2,363	1,494	1,693	2,150	2,150	2,150
국비	5,940		1,120	820	1,000	1,000	1,000	1,000
도비	1,605		245	155	155	350	350	350
군비	3,421		695	388	388	650	650	650
민자등	1,034		303	131	150	150	150	150

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월 : 방류 품종 및 대상해역 신청 접수
- 2019년 2월 : 방류 품종 및 대상해역 선정
- 2019년 3월 ~ : 품종별 사전검수 및 방류시행

■ 향후계획

- 자원조성 사업을 내실 있게 추진하여 연내 사업완료 추진
- 연안바다목장, 소규모바다목장, 바다숲, 해중림, 산란지조성 등 중앙부처 사업과 연계하여 우리군 계획 수립 추진

관리번호	I-20-20														
공약명	바다 위 해상횃집 도입														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○			○				○			50
주관부서	해양수산과		담당팀		연안관리팀		담당자		황성호		전화번호		860-3373		

■ 사업개요

- 위 치 : 관내 어항 구역(육지부 횃집 밀집지역 제외)
- 관련법 : 어촌·어항법 제2조(정의), 제38조(어항시설의 사용허가 등), 건축법 제6조의 3(부유식 건축물의 특례)
- 관련법 검토내용
 - 2016. 1. 19일 건축법 개정된 건축법 제6조의3(부유식 건축물의 특례) 및 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따라 공유수면 위에 고정된 인공대지를 설치하고 그 위에 설치한 건축물은 건축협약이 가능함

■ 추진실적

- 2018년 4월 : 물건항 마리나 공유수면 내 민간사업자 건축 협의
- 2018년 4월 : 어항시설 점사용 허가 통보
- 2018년 5월 : 물건항 마리나 공유수면 내 민간사업자 건축 협의 완료(일반음식점, 숙박시설 등)
- 2018년 10월 : 건축공사 착공

■ 향후계획

- 2019년 10월 : 어항시설 점사용료 부과, 건축 준공 및 운영

관리번호	I-22-22														
공약명	양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○						○		100
주관 부서	해양수산과		담당팀		해양보전팀		담당자		신동열		전화번호		860-3378		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 연안 해역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용 : 양식어장 정화(바닥경운, 황토살포·고르기, 폐어망·어구 및 패각인양 처리 등)
- 사업비 : 6,193백만원('19~'24)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년도	'24년이후
계	6,193	220	533	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088
국비	4,952	176	426	870	870	870	870	870
도비	375	13	32	66	66	66	66	66
군비	866	31	75	152	152	152	152	152
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019년 2월 : 실시설계 완료
- 2019년 2월 : 일상감사 의뢰
- 2019년 3월 : 재무과 입찰
- 2019년 4월 : 사업착공

■ 향후계획

- 2019년 4월 : 폐기물 처리 입찰
- 2019년 5월 : 사업검측
- 2019년 6월 : 사업준공 및 준공

관리번호	I -23-23														
공약명	양식업 재난 대비 시스템 구축														
사업 구분	완료시기	사업주체				예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관 부서	해양수산과		담당팀		양식산업팀		담당자	원용덕	전화번호		860-3363				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용 : 가두리시설 현대화, 백신 공급, 양식재해보험료 지원
- 사업비 : 4,337백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	4,337	1,139	957	950	950	341	0	0
국비	1,033	227	257	256	256	37		
도비	666	176	139	137	137	77		
군비	1,546	403	324	320	320	179		
민자등	1,092	333	237	237	237	48		

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월 : 2019년 사업대상자 선정
- 2019년 3월 : 가두리시설 현대화 추가사업대상자 선정
양식재해보험료 상반기 교부대상 보조금 교부
수산동물질병예방 백신사업 보조금 교부결정

■ 향후계획

- 2019년 5월 : 가두리시설 현대화 착공
수산동물질병예방 백신사업 준공
- 2019년 7월 : 양식재해보험료 하반기 교부대상 보조금 교부
- 2019년 6월 ~ 8월 : 가두리시설 현대화 준공

관리번호	I -24-24														
공약명	스마트 양식장 시범사업														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				20
주관 부서	해양수산과		담당팀		양식산업팀		담당자		원용덕		전화번호		860-3363		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업내용 : ICT활용 스마트 가두리양식장 기반 구축
- 사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	150	0	150				0	0
국비	60		60					
도비	22.5		22.5					
군비	52.5		52.5					
민자등	15		15					

■ 추진상황(실적)

- 2018년 5월 : 2018년 수산 u-IT융합 모델화사업 공모 선정
- 2018년 11월 : 도비 및 군비 확보
- 2018년 12월 : 사업대상자 신청접수
- 2019년 3월 : 사업대상자 확정

■ 향후계획

- 2019년 4월 : 세부사업 계획 수립
- 2019년 5월 : 조달청 계약 의뢰
- 2019년 6월~7월 : 사업 착공 및 준공

관리번호	I -25-25														
공약명	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				60
주관 부서	해양수산물과		담당팀		양식산업팀		담당자		서연우		전화번호		860-3362		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업내용 : 수산식품산업 거점단지, 위판장 건립, 수산시장 개선
- 사업비 : 16,816백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	16,816	300	15,616	900	0	0	0	0
국비	8,073	90	7,713	270				
도비	1,926		1,845	81				
군비	4,585	90	4,306	189				
민자등	2,232	120	1,752	360				

■ 추진상황(실적)

- 2018년 4월 : 수산식품산업거점단지 조성사업 착공
- 2018년 5월 : 창선 단항위판장 시설개선사업 준공
- 2018년 12월 : 남면 평산위판장 건립사업 착공
- 2019년 1월 : 수산시장 개선(처리저장시설)사업 착공

■ 향후계획

- 2019년 5월 : 수산시장 개선(처리저장시설)사업 준공
- 2019년 6월 : 수산식품산업 거점단지 조성 완료
- 2019년 6월 : 평산위판장 건립사업 준공

관리번호	II-05-30														
공약명	상주해수욕장 '태양의인사', '바다오르간'														
사업구분	완료시기	사업주체				예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관부서	해양수산과		담당팀		연안관리팀		담당자	조민수	전화번호		860-3374				

■ 사업개요

- 위치(대상) : 상주면 상주은모래비치 내
- 사업기간 : 2019 ~ 2020년
- 사업내용 : 야간 해수욕장 이용 조명시설 및 경관조명 설치
- 사업비 : 450백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	450		150	30	270			
국비	0		0	0	0			
도비	75		75	0	0			
군비	375		75	30	270			
민자등								

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 상주은모래비치 야간조명 시설 설치공사 착공(4기)
- 2019년 2월 : 상주은모래비치 야간조명 시설 설치공사 준공(4기)
- 2019년 4월 : 해수욕장 활성화 기본구상 용역 착수
- 2019년 5월 : 크로아티아 벤치마킹(배낭여행)

■ 향후계획

- 2019년 8월 : 해수욕장 활성화 기본구상 용역 완료



도시건축과

공약사항 추진실적(2019. 3.31 기준)

[도시건축과]

1. 총 평

- 남해군의 아름다운 자연경관을 훼손하는 사례 증가에 따라 수려한 자연경관과 청정환경을 보전하기 위한 특단의 대책 마련
- 『남해군 공공디자인 진흥계획 수립』 용역 시 공공디자인 분야 및 주민참여 방안을 포함하여 주민 중심의 남해군 도시경관 형성

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
2	1		1	1			

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
도시 건축 과 (2건)	복합민원팀	Ⅲ-08-52	아름다운 도시환경과 경관 보존	완료
	경관디자인팀	Ⅲ-09-53	공공시설물 디자인 주민참여 확대	정상(20)

나. 세부내용

완료

관리번호	제 목	완료연월일
Ⅲ-08-52	아름다운 도시환경과 경관 보존	2018.11.27

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-09-53	공공시설물 디자인 주민참여 확대	없음	20%

관리번호	Ⅲ-08-52														
공약명	아름다운 도시환경과 경관 보존														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○			○				○			100
주관 부서	도시건축과		담당팀		복합민원팀		담당자		김철현		전화번호		860-3085		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 시행방법 : 내부방침으로 시행
- 대규모 개발사업 범위
 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제55조에 따른 허가규모 초과(경남도 심의 대상)의 경우
 - 전기발전시설(규모제한 없음)

■ 추진상황(실적)

- 2018. 11. : 자연경관 보존방안 업무보고 방침결재
- 2019. 3. : 태양광 허가를 위한 도시계획위원회 심의 및 주민의견 반영 등에 따른 태양광 개발행위 허가 반려(8건)

■ 향후계획

- 2019. 6. : 발전시설 허가기준 강화 등 조례 개정
- 향후 대규모 개발사업 시행 시 도시계획위원회 심의를 통하여 주민의견 청취 및 의견반영
 - ※ 전국이통장연합회남해군지회 정기총회 때 자료 제출
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제58조에 따라 주변환경이나 경관과의 조화가 이루어질 수 있도록 개발행위허가 기준 엄격히 적용

■ 문제점 및 대책

- 인허가처리 시 주민의견 반영에 대한 법적 근거 미약
- 최대한 주민과 사업자간 협의를 통하여 주민의견이 반영될 수 있도록 인허가 업무 추진

관리번호	Ⅲ-09-53														
공약명	공공시설물 디자인 주민참여 확대														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	도시건축과		담당팀		경관디자인팀		담당자		홍유리		전화번호		860-3074		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업내용 : 남해군 공공디자인 진흥계획 수립 시 공공디자인 분야
협력 및 디자인 주민참여 등 주민의견수렴 장치 제도화
- 사 업 비 : 200백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	200		200					
국비	0							
도비	0							
군비	200		200					
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018. 11월 : 『공공디자인 진흥계획 수립 용역』 입찰 공고
- 진흥계획 수립 시 관련 분야 협력 및 주민참여 방안을 포함할 수 있는 용역 추진.
- 2018. 12~1월 : 평가위원 구성 및 제안서 평가 실시
- 2019. 2~3월 : 협상 및 계약

■ 향후계획

- 2019. 4. 16.(화) : 착수보고회
- 2019. 8월 : 중간보고회
- 2020. 1월 : 용역 완료 및 시행



건설교통과

공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

[건설교통과]

1. 총 평

- 민선7기 공약사업 중 건설교통과 소관은 총 11건으로 정상 추진 6건과 일부추진 5건 진행하고 있음
- 일부추진중이 5건은 건설계획 미반영, 부지보상협의 지연, 사업비 미확보로 인한 것으로 사업 추진을 위해 지속적으로 노력하고 있음

2. 총 괄(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
11			11	6	5		

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율(%)
건설 교통 과 (11)	교통지도팀	Ⅲ-2-46	남해버스터미널 운영 정상화	정상(80)
	도로팀	Ⅲ-3-47	사통팔달 교통망 확충	일부추진 (10)
	교통지도팀	Ⅲ-4-48	소형버스 투입 대중교통 개선	정상(60)
	교통지도팀	Ⅲ-5-49	관광객 교통문제 해결방안 강구	정상(30)
	도로팀	Ⅲ-6-50	남해-여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치	일부추진 (10)
	교통지도팀	Ⅲ-10-54	경로우대 버스승차권 지급	정상(10)

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
	도로팀	Ⅲ-11-55	주민생활 불편도로 개선사업	일부추진 (10)
	도로팀	Ⅲ-12-56	국도3호선확포장공사조기추진 건의	일부추진 (10)
	도로팀	Ⅲ-14-58	미개통 해안도로 단계별 개설	일부추진 (10)
	교통지도팀	Ⅳ-4-66	노약자가 안전한 교통시설 설치	정상(70)
	교통지도팀	Ⅳ-10-72	보물섬 행복택시 운영 확대	정상(90)

나. 세부내용

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-2-46	남해버스터미널 운영 정상화	남흥여객과 상인연합회간 협의 진행중	80%
Ⅲ-4-48	소형버스 투입 대중교통 개선	대중교통 체계 개편 용역 결과에 따라 추진	60%
Ⅲ-5-49	관광객 교통문제 해결방안 강구	대중교통 체계 개편 용역 결과에 따라 추진	30%
Ⅲ-10-54	경로우대 버스승차권 지급	타당성 조사 용역후 사업추진	10%
Ⅳ-4-66	노약자가 안전한 교통시설 설치	보행신호 음성안내 보조장치 설치장소 수요장소 필요	70%
Ⅳ-10-72	보물섬 행복택시 운영 확대	대중교통 체계개선 용역시행 후 버스노선과 연계하여 브라보택시 운행확대	90%

□ 추진중(일부추진)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-3-47	사통팔달 교통망 확충	국도국지도 및 지방도로 건설계획에 반영하여 추진해야 하고, 사업비 과다소요 및 사업기간 장기화로 적극적인 사업 건의 필요	10%
Ⅲ-6-50	남해-여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치	제5차국도국지도건설계획에 반영되어야 함	10%
Ⅲ-11-55	주민생활 불편도로 개선사업	부지보상 협의 지연 예상	10%
Ⅲ-12-56	국도3호선확포장공사 조기추진 건의	제5차국도국지도건설계획에 반영되어야 함	10%
Ⅲ-14-58	미개통 해안도로 단계별 개설	사업비 확보 어려움 및 사업기간 장기 소요	10%

관리번호	Ⅲ-02-46														
공약명	남해공용터미널 운영 정상화														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○			○			○				80
주관 부서	건설교통과		담당팀		교통지도팀		담당자	정광수	전화번호		860-3452				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 북변리 남해공용터미널
- 사업기간 : 2018년 ~ 정상 운영시까지
- 사업내용 : 남해공용터미널 운영 정상화
- 사업비 : 비예산

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	0							
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018.09.20. : 여객자동차터미널사업 면허 신청서 반려처분
- 2018.10.31. : 제10회 경남행정심판위원회 심리(기각)
- 2018.11.01. : 상인회, 대표소소유자, 운송사업자, 행정간 수차례 회의 진행
- 2019.02.01. : 운송사업자가 대표소를 임대 계약 체결(2년간)
- 2019.02.18. : 대표소에서 운송사업자가 대표사업 진행중

■ 향후계획

- 상인회와 대표소 소유자간의 지속적 중재

관리번호	Ⅲ-3-47														
공약명	사동팔달 교통망 확충														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
		○	○	○			○				○				10
주관 부서	건설교통과		담당팀		도로팀		담당자		윤한진		전화번호		860-3313		

■ 사업개요

- 위 치 : 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족), 지방도1024호선(5개소)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2028년
- 사업내용 : 도로 5개 구간 사업계획 확정
- 사업비 : 2,500억 원(국가, 경상남도 시행)

(단위 : 억 원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	2,500	0	0	0	60	250	250	1,940
국비	1,800				20	100	100	1580
도비	700				40	150	150	360
군비	0							
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2017년 12월 : 경상남도 도로건설계획('16~'20) 반영 확정
- 2018년 8월 : 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청, 경상남도 사업 조기 추진)
 - 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족) : 국도국지도 건설계획 반영 추진
- 2019년 2월 : 부산지방국토관리청 방문 건의(군수님)

■ 향후계획

- 2020년 6월 : 제5차 국도국지도건설 5개년 계획('21~'25)반영 추진

■ 문제점 및 대책

- 국도국지도 및 지방도로 건설계획에 반영하여 추진
- 사업비 과다소요 및 사업기간 장기화 예상 : 적극적인 사업 건의 필요

관리번호	Ⅲ-04-48														
공약명	소형버스 투입 대중교통 개선														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				60
주관 부서	건설교통과		담당팀		교통지도팀		담당자		박법진		전화번호		860-3453		

■ 사업개요

- 사업대상 : 농어촌버스 19대
- 사업기간 : 2019년~
- 사업내용 : 군내 운영하는 30개노선을 농어촌 버스로 전환,
운송사업자와 버스 소형화 협의
36인승이상 9미터 이상 ⇒ 16~35인승 9미터 미만
- 사업비 : 50백만원(버스구입비는 운송업체 부담)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	50	0	0	50	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	50			50				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018.12.30. : 남해군 시외버스 운송원가분석 조사 용역
- 2019.01.01. : 시외버스(일반) ⇒ 농어촌 버스 전환(30개노선)
- 2019.03.11. ~ 09.09. : 남해군 대중교통 체계 개편 용역 시행중

■ 향후계획

- 2020.01.01. : 농어촌 버스 노선 확정 및 시행
- 차령(9년) 초과 차량부터 운송업체와 협의후 소형화 추진

관리번호	Ⅲ-05-49														
공약명	관광객 교통문제 해결 방안 강구														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관 부서	건설교통과		담당팀		교통지도팀		담당자	박법진	전화번호		860-3453				

■ 사업개요

- 버스정보 시스템 구축 및 관광지 연계 버스 노선 조정
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업내용 : 버스정보 수집장치 35대, 단말기 30개소
- 사업비 : 50백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	514	0	0	50	400	32	32	0
국비	200				200			
도비	0							
군비	314			50	200	32	32	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019.03.11. ~ 09.06. : 남해군 대중교통 체계 개편 용역 시행중

■ 향후계획

- 2019년 7월 : 국토교통부 버스정보시스템 구축 도일괄 공모 신청
- 2020년 8월 : 버스정보 시스템 설계 및 구축
- 2020년 10월 : 시범 운영 및 개시
- 국토부에서 추진하는 농촌형 교통모델 연계추진

관리번호	Ⅲ-6-50														
공약명	남해~여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○	○					○			○				10
주관 부서	건설교통과		담당팀		도로팀		담당자		윤한진		전화번호		860-3313		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 ~ 여수시 삼일동(국도77호선)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2029년
- 사업내용 : 도로 개설 L=7.3km[접속도로 L=1.37km, 터널 5.93km
(해저 4.2, 육상 1.73)]
- 사업비 : 5,040억 원(국비)

(단위 : 억 원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	5,040	0	0	0	0	0	40	5,000
국비	5,040						40	5,000
도비	0							
군비	0							
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2002년 2월 : 예비타당성 조사(국토개발연구원)
- 2011년 12월 : 기본계획수립(한국교통연구원)
- 2015년 1월 : 제4차 국토국지도건설 5개년('16~'20)계획 대상 반영
- 2015년 4월 : 예비타당성 재조사(한국개발연구원)
- 2017년 12월 : 제5차 국토국지도건설 5개년('21~'25)계획 대상지 제출
- 2018년 8월 : 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청 사업 조기 추진)
- 2018년 12월 : 해저터널 조기추진 대토론회(국회의원 주최,
여수 주승용, 남해 여상규) 국회도서관 대강당
- 2019년 02월 : 경남도 행정부지사 남해서면현장 사업필요성설명
- 2019년02월 : 국무총리, 국토부장관 경남지역 방문시 건의
- 2019년02월 : 재난안전건설 본부장 국토부방문 건의
- 2019년02월 : 남해군수 부산국토관리청 방문 건의

- 2019년02월 : 남해군 의회 남해~여수해저터널 조기건설 결의문 채택 및 청와대, 국토부 제출
- 2019년02월 : 남해 ~ 여수 해저터널 조기추진을 위한 TF팀 구성 및 운영계획
- 2019년03월 : 권한대행 국토부제2차관 방문 건의
- 2019년03월 : 남해군, 여수시 공동 국회방문 건의
- 2019년03월 : 도지사 권한대행 청와대방문 건의
- 2019년04월 : 남해~여수 해저터널 조기추진 대토론회 개최 (여수시 주관, 주승용 국회부의장 주최)

■ 향후계획

- 2019년 5월 : 제5차 국도국지도건설 5개년('21~'25) 대상지 확정
- 2020년 6월 : 대상지 투자 우선순위 결정
- 2021년 1월 : 사업추진(설계 착수)

■ 문제점 및 대책

- 제5차 국도국지도 건설계획에 반영되어야 함

관리번호	Ⅲ-10-54														
공약명	경로우대 버스 승차권 지급														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	건설교통과		담당팀		교통지도팀		담당자		박법진		전화번호		860-3453		

■ 사업개요

- 사업대상 : 만70세 이상의 어르신(남해군 주민등록 등재)
- 사업기간 : 2020년 ~
- 사업내용 : 남해군 내 버스운행노선 탑승요금 지원
- 사업비 : 연간 700백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	2,800	0	0	0	700	700	700	700
국비	0							
도비	0							
군비	2,800				700	700	700	700
민자등	0							

■ 향후계획

- 2019년 11월 : 사업의 타당성 조사 용역을 통해 시행여부결정
- 주민복지과 노인복지지원사업과 연계 추진

■ 문제점 및 대책

- 96~2000년까지 노인 버스승차권 지급후 중단 ⇒ 민원발생

관리번호	Ⅲ-11-55														
공약명	주민생활 불편도로 개선사업														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	건설교통과		담당팀		도로팀		담당자		윤한진		전화번호		860-3314		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 선소~차산 도로, 삼동 시문~동천 확포장, 삼동면 지족 진입로
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 도로 3개소 정비(굴곡개량 1개소, 확장 2개소)
 - 삼동면 소재지 일원 주차장 조성 1식
- 사 업 비 : 18,513백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	18,513	0	1,893	520	2,200	4,000	4,000	5,900
국 비	8,450		250	250	1000	2000	2000	2950
도 비	678		678					
군 비	9,385		965	270	1200	2000	2000	2950
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2017년 12월 ~ 2019년 6월 : 남해읍 선소~차산 도로 굴곡정비 추진
- 2018년 6월 ~ 2020년 12월 : 삼동 시문~동천 확포장 기본계획 및 실시 설계
- 2019년 3월 : 삼동 시문~동천 확포장 공사 주민설명회 개최

■ 향후계획

- 2019년 4월 : 삼동면 지족 진입로 실시설계 완료
 - 2019년 3월 ~ 2022년 12월 : 사업추진
- 2019년 6월 : 남해읍 선소~차산 도로 굴곡정비 준공

■ 문제점 및 대책

- 부지 보상 협의 지연 예상

관리번호	Ⅲ-12-56														
공약명	국도3호선 확포장공사 조기추진 건의														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○	○					○			○				
주관 부서	건설교통과		담당팀		도로팀		담당자		윤한진	전화번호		860-3313			

■ 사업개요

- 위 치 : 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 도로 확포장 11km 사업계획 확정
- 사업비 : 1,800억 원(국가시행)

(단위 : 억 원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,800	0	0	0	20	100	100	1,580
국비	1,800				20	100	100	1580
도비	0							
군비	0							
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 8월 : 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청)
- 2018년 10월 ~ 2020년 12월 : 관련계획 반영 지속 추진

■ 향후계획

- 2021년 10월 ~ 2022년 12월 : 사업계획 확정 및 설계 추진

■ 문제점 및 대책

- 제5차 국도국지도 건설계획에 반영되어야 함

관리번호	Ⅲ-14-58														
공약명	미개통 해안도로 단계별 개설														
사업 구분	완료시기	사업주체				예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				10
주관 부서	건설교통과		담당팀		도로팀		담당자		윤한진		전화번호		860-3313		

■ 사업개요

- 위치 : 서면 장항 ~ 정포, 창선 지족 ~ 당저, 창선 오용 ~ 상신
- 사업기간 : 2018년 ~ 2028년
- 사업내용 : 도로 3개소 정비(개설 3개소)
- 사업비 : 13,120백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	13,120	300	200	900	500	500	500	10,220
국비	5,860				250	250	250	5110
도비	200		200					
군비	7,060	300		900	250	250	250	5110
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 9월 ~ 2019년 12월 : 창선 지족 ~ 당저 토지보상 추진
- 2018년 12월 ~ 2022년 12월 : 창선 오용 ~ 상신 토지보상 추진

■ 향후계획

- 2019년 1월 ~ : 서면 장항 ~ 정포 사업계획 수립(농어촌도로 지정 후 추진)
- 2019년 2월 ~ 2022년 12월 : 설계 착수
- 2020년 1월 ~ 2023년 12월 : 창선 오용 ~ 상신 공사 추진
- 2020년 1월 ~ 2023년 12월 : 창선 지족 ~ 당저 공사 추진

■ 문제점 및 대책

- 사업비 확보 어려움 및 사업기간 장기 소요

관리번호	IV-04-66														
공약명	노약자가 안전한 교통시설 설치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				70
주관 부서	건설교통과		담당팀		교통지도팀		담당자		강상욱		전화번호		860-3456		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~
- 사업내용 :
 - 보행신호 음성안내 보조장치, LED투광등, 차선발광 도색
 - 도로 확포장공사 추진시 안전시설 설치
- 사 업 비 : 230백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,074	0	444	230	100	100	100	100
국비	0							
도비	0							
군비	1,074		444	230	100	100	100	100
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019.01.25. : 노후 교통신호등 개선공사 시행
 - 사업비 : 139,194천원(도급액 : 93,798, 관급액 : 45,396)
 - 사업량 : 신호등주 11본, LED등 11조, 신호제어기 1본, 표지판 27매등
- 2019.03.14. : 교통사고 취약지 횡단보도 투광등 설치공사 시행
 - 사업비 : 151,933천원(도급액: 76,200, 관급액 : 75,733)
 - 사업량 : 신호등주 25본, LED투광등 44대, LED차량경보등 6조 등

■ 향후계획

- 2019년 4월 : 중앙선 침범 교통사고예방을 위한 안전시설물 설치
- 교통사고 다발지역 교통신호등 설치

관리번호	IV-10-72														
공약명	보물섬 행복택시 확대 운영														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				90
주관부서	건설교통과		담당팀		교통지도팀		담당자	배지성	전화번호		860-3455				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019.01.01.~
- 사업내용 : 남해군 대중교통 소외지역 행복택시 운행
- 사업비 : 63백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	418	51	52	63	63	63	63	63
국비	97		12	17	17	17	17	17
도비	113	21	12	16	16	16	16	16
군비	208	30	28	30	30	30	30	30
민자등	0		0					

■ 추진상황


- 2018년 1월 : 이용권 확대(총 배부수 233매→300매)
- 2018년 2월 : 이동면 초곡·금석마을 이장 방문 접수
- 2018년 2월 : 읍면대상 행복택시 추가마을 수요과약요청 공문발송
- 2018년 5월 : 운행마을 추가 운영(이동면 초곡·금석, 남면 양지)
- ※ 이용권 매수 300매 → 375매 배부확대

■ 향후계획

- 남해군 교통체계 개편 용역결과를 바탕으로 놓어촌 버스 노선과 보물섬 행복택시 운행 연계추진
- 대중교통 소외지역마을과 연계하여 브라보택시 운행추진계획

■ 문제점 및 대책

- 없음



보 건 소

공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

[보건소]

1. 총 평

- 치매 환자와 가족의 고립을 방지하고, 치매 환자가 지역에서 안전하게 일상생활을 영위할 수 있도록 지역사회 기반마련
- 분만 취약지에 따른 출산가정의 건강관리 및 산후조리비 지원으로 산모와 신생아의 건강증진을 도모하고, 국가의 출산 장려 시책 및 사회적 분위기 조성

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
2			2	2			

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약 사업 명	추진율(%)
보건소 (2)	치매예방팀	IV-01-63	생활터 치매 행복마을 조성	정상(30)
	건강생활팀	IV-09-71	임산부 고충 경감	정상(58)

나. 세부내용

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
IV-01-63	생활터 치매 행복마을 조성	주민참여를 위한 홍보 활동 강화	30%
IV-09-71	임산부 고충 경감 (출산가정 건강관리 지원 사업)	해당사항 없음	58%

관리번호	IV-01-63														
공약명	생활 터 치매행복마을 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관 부서	보건소		담당팀		치매예방팀		담당자		정현주		전화번호		860-8692		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 지역주민과 함께하는 치매예방 및 관리, 돌봄마을 조성
 - 치매행복마을 사회지지 연계망 구축, 커뮤니티 케어 지원
 - 치매에 안전한 ICT 기반조성 및 환경개선
- 사 업 비 : 305백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	305	0	20	45	45	80	115	0
국비	122.5			17.5	17.5	35	52.5	
도비	52.5			7.5	7.5	15	22.5	
군비	130		20	20	20	30	40	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 제1호 치매행복마을 탄생(설천면 덕신)
- 2019년 2월 : 치매행복마을 선정(남해읍 선소·서면 남정) 및 협약식
- 2019년 3월
 - 치매행복마을 인지자극 프로그램 운영(월2회)
 - 노인 친화적 환경개선을 위한 포커스 그룹[Focus Group] 인터뷰
 - 치매 안전망 구축(고위험군 가스안전밸브 85세대 설치, 치매파트너 131명, 치매극복 선도기관 10곳 양성 등)

■ 향후계획

- 주민참여 유도
 - 치매파트너, 치매리더(기억지킴이) 양성
 - 치매극복 걷기대회 「걸으면서, 봄나들이 가요」 개최
- 치매행복마을 커뮤니티 케어 지원
 - 보건기관, 행정복지센터, 치매등대지기, 선도기관 참여와 군민 홍보 강화
 - 관내 노인 서비스 제공기관 대상 교육지원
 - 경증 및 일반 노인 대상 기억꾸러미(인지자극 용품) 배부
- 치매 친화적 환경 조성 및 지역자원 발굴, 연계
 - 치매행복마을 벽화 그리기, 마을별 위험 구간 안전바 설치 및 도로형광 도색 작업 등
- 치매행복마을 사업 중간 및 최종평가 : 인지개선율, 만족도 등

■ 문제점 및 대책

- 고령화 지역인 우리군의 치매 조기검진과 적기관리 중요성에 대한 청·장년층의 관심 저조
 - ⇒ 치매파트너, 등대지기, 선도기관, 선도단체 참여 요청 및 치매에 대한 현장방문 홍보활동 지속 전개
 - ⇒ 청소년 등 군민 참여 사업 확대(벽화 그리기, 치매 서포터즈 활동 등)

관리번호	IV-09-71														
공약명	임산부 고충 경감														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				58
주관 부서	보건소		담당팀		건강생활팀		담당자	이연주	전화번호		860-8720				

■ 사업개요

- 사업대상 : 출산일 3개월 전부터 군내에 주민등록을 둔 실제 거주하고 있는 부모 및 출생아
- 사업기간 : 연중
- 사업내용
 - 임산부 등록 관리 및 정보제공
 - 산후조리비용 지원
 - 산후조리원 이용 : 최대 1,000천원(본인부담금 중)
 - 산후조리원 미이용 : 500천원(정액 지급)
 - 산모·신생아 건강관리 지원 : 최대 500천원(본인부담금 중)
 - 영유아 로타바이러스 예방접종비 지원 : 최대 300천원
- 사업비 : 189백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,111	0	189	204	221	239	258
국비	0		0	0	0	0	0
도비	0		0	0	0	0	0
군비	1,111		189	204	221	239	258
민자등	0		0	0	0	0	0

■ 추진상황(실적)


- 2019년 3월 기준
 - 총 25건 지원(18,111천원)
 - 산후조리비용 지원 : 15건(14,800천원)
 - 산모·신생아 건강관리 지원 : 7건(3,006천원)
 - 영유아 로타바이러스 예방접종비 지원 : 3건(305천원)

■ 향후계획

- 임산부 등록 홍보(홈페이지, 지역신문 등) : '19.1~ 계속
- 읍·면행정복지센터 및 유관기관 안내 공문 발송 : '19.1~ 계속
- 사업신청 안내 및 서비스 지원 : '19.1~ 계속

■ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음



농축산과

공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

[농축산과]

1. 총 평

- 6차산업의 고부가가치 산업 육성을 통해 농가소득증대 기여
- 도시민 남해정착 지원 프로그램을 통한 귀농귀촌 활성화 도모
- 가격안정기금 조성사업 추진을 통해 농가의 안정적인 수익 보장체계 구축
- 특산물 판매장 건립을 통한 보물섬 남해 관광허브센터 역할 주도
- 축산업 환경 개선 및 생산비 절감을 위한 축산종합지원센터 운영 추진중

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
6	1	-	5	5	-	-	-

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약 사업 명	추진율(%)
농축 산과 (6)	유통지원팀	1-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	정상 (35)
	귀농귀촌팀	1-11-11	귀농·귀촌인 남해정착 지원	정상 (65)
	농업정책팀	1-13-13	가격안정기금 조성(농축산물 가격안정기금 조성)	정상 (30)
			가격안정기금 조성(농업인 월급제 추진)	정상 (30)
	유통지원팀	1-14-14	특산물판매장 건립	완료
	축산정책팀	1-16-16	축산종합지원센터 운영	정상 (30)
	가축방역팀	1-21-21	수산 부산물 반려동물 사료 생산	정상 (5)

나. 세부내용

완료

관리번호	제 목	완료연월일
I-14-14	특산물판매장 건립	2018.8.31.

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	-	35%
I-11-11	귀농·귀촌인 남해정착 지원	-	65%
I-13-13	가격안정기금 조성	-	30%
	가격안정기금 조성(농업인 월급제 추진)		30%
I-16-16	축산종합지원센터 운영	-	30%
I-21-21	수산 부산물 반려동물 사료 생산	펫푸드 생산주체 선정	5%

관리번호	I-10-10														
공약명	농축산 6차산업 집중 육성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				35%
주관 부서	농축산과		담당팀		유통지원팀		담당자		최경묵		전화번호		860-3912		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업내용
 - 공공형 학교급식지원센터 건립 1개소/660m²/2,000백만원
 - 농산물 가공산업 육성 2개소/충진기, 포장재/219백만원
 - 농산물종합가공센터 1개소/461.93m²/1,400백만원
 - 농가맛집 육성시범 1개소/50백만원
 - 향토음식 자원화 품질향상시범 1개소/30백만원
- 사 업 비 : 3,699백만원(국비 500, 도비 1,234, 군비 1,856 민자 109)
(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,699	0	400	3,299	0	0	0	0
국 비	500	-	200	300	-	-	-	-
도 비	1,234	-	60	1,174	-	-	-	-
군 비	1,856	-	140	1,716	-	-	-	-
민자등	109	-	-	109	-	-	-	-

■ 추진상황(실적)

- 공공형 학교급식지원센터 건립
 - 2018년 8월 : 사업신청
 - 2018년 12월 : 사업대상자 확정
 - 2019년 2월 : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수

- 농산물 가공산업 육성
 - 2018년 8월 : 사업신청
 - 2018년 12월 : 사업대상자 확정
 - 2019년 3월 : 보조금 교부결정 및 사업착수
- 농산물종합가공센터 설치
 - 2018년 3 ~ 7월 : 농산물종합가공센터 공정 레이아웃 용역 추진
 - 2018년 10 ~ 12월 : 농산물종합가공센터 설계용역 계약 및 추진
 - 2019년 1월 : 가공센터 신축공사 실시설계 용역 준공
 - 2019년 2월 : 가공센터 운영 협약간담회(남해마늘연구소)
 - 2019년 3월 : 신축공사 경남도 계약심사 의뢰
 - 2019년 4월 : 농산물종합가공센터 운영관리 조례 제정
- 농가맛집 육성시범
 - 2018년 8월 : 사업신청
 - 2019년 1월 : 사업홍보 및 사업신청 접수
 - 2019년 2월 : 현지심사 및 대상자 선정 심의
 - 2019년 3 ~ 4월 : 사업대상 선정 및 보조금 교부결정
- 향토음식 자원화 품질향상 시범
 - 2018년 8월 : 사업신청
 - 2019년 1월 : 사업홍보 및 사업신청 접수
 - 2019년 2월 : 현지심사 및 대상자 선정 심의
 - 2019년 3 ~ 4월 : 사업대상 선정 및 보조금 교부결정

향후계획

- 공공형 학교급식지원센터 건립
 - 2019년 5월 : 기본 및 실시설계 및 인허가 완료
 - 2019년 6월 : 도 계약심사 및 공사 입찰
 - 2019년 7월 : 공사 착공
 - 2019년 11월 : 공사 준공

- 농산물 가공산업 육성
 - 2019년 5월 : 사업완료 및 정산
- 농산물종합가공센터 설치
 - 2019년 6 ~ 10월 : 시공업체 계약 및 공사추진
 - 2019년 8 ~ 12월 : 농산물 가공교육 운영
 - 2019년 7 ~ 10월 : 가공장비 설치공사(건조기 외 65종 110대)
 - 2019년 10월 : 농산물 종합가공센터 준공식
 - 2019년 11 ~ 12월 : 농산물종합가공센터 시범운영
- 농가맛집 육성
 - 2019년 4 ~ 11월 : 메뉴 개발, 레시피 표준화 등 사업 추진
 - 2019년 12월 : 사업완료 및 평가
- 향토음식자원화품질향상
 - 2019년 4 ~ 11월 : 시설개선 및 물품구입 등 사업추진
 - 2019년 12월 : 사업완료 및 평가

관리번호	I-11-11														
공약명	귀농·귀촌인 남해정착 지원														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				65
주관 부서	농축산과		담당팀		귀농귀촌팀		담당자	공현중	전화번호		860-3977				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업내용
 - 도시민 농촌유치 및 귀농귀촌 아카데미 운영
 - 귀농귀촌인 안정정착 및 지역민과의 교류 지원
 - 귀농인의 집 확대 조성, 귀농귀촌 인력풀 운영
- 사 업 비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,620	0	320	500	700	700	700	700
국 비	1,655		145	230	320	320	320	320
도 비	310		30	40	60	60	60	60
군 비	1,655		145	230	320	320	320	320
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 10월 : 도시민 보물섬 그린팜 투어
 - 서울·경기 1회, 부산·경남 1회
- 2018년 11월
 - 귀농귀촌 사랑방 운영(권역별 2개 읍면)
 - 현장실습형 귀농교육 실시
 - 귀농귀촌 아카데미(황토 구들농기)
- 2018년 12월 : 6차산업화 선진지 견학(김해시 일대)

- 2019년 2월
 - 귀농귀촌 아카데미(농기계교육, 아로마테라피) 운영
- 2019년 3월
 - 귀농귀촌 아카데미(인문학·인허가) 운영
 - 선진귀농문화 선진지 견학(전라북도 군산, 익산)
 - 2019 성공귀농·행복귀어 박람회 참여
- 2019년 4월
 - 귀농귀촌 아카데미(약초교육) 운영
 - 2019 도시민 보물섬 그린팜 투어 운영(서울·경기)
 - 2019 귀농귀촌 청년창업 박람회 참여

■ 향후계획

- 귀농귀촌인 유치 프로그램 운영
 - 보물섬 그린팜 투어 운영 및 귀농귀촌 아카데미 운영
 - 영농철 선도농가 농촌체험프로그램 운영
 - 초보농부 이끄미 후견인제 운영
 - 귀농귀촌 페스티벌 및 프리마켓 운영

■ 문제점 및 대책

- 귀농귀촌 아카데미 및 교육의 다양화 필요
 - ⇒ 교육 프로그램 운영 후 교육수요 파악 후 교육에 반영
- 귀농귀촌 정책 및 교육 등 홍보 필요
 - ⇒ 월2회 귀농귀촌 홈페이지 최신화 실시

관리번호	I -13-13														
공약명	가격안정기금 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○			○	○						30
주관 부서	농축산과		담당팀		농업정책팀		담당자	윤정인	전화번호		860-3908				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2030년
- 사업내용
 - 농축산물 가격안정 저리용자금 지원
 - 시금치 생산 농자재(포장재 및 비료) 지원
- 사 업 비 : 5,720백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	5,720	0	0	180	680	680	680	3,500
국비	0							
도비	0							
군비	5,360			90	590	590	590	3,500
민자등	360			90	90	90	90	

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 예산 확보(비료지원/30백만원) 및 기초자료 수집
- 2019년 1월 : 사업계획 농가통보 및 사업추진 협의
- 2019년 3월 : 사업 참여농가 선정 및 사업추진 계획 확정

■ 향후계획

- 2019년 4월
 - 비료(미량요소제) 사업대상 농가확정 및 사업착수
 - 시금치 포장재 지원 예산 확보(1회 추경) : 군비 60백만원
- 2019년 4 ~ 6월 : 농축산물 가격안정기금 여론수렴 및 관계기관 협의
- 2019년 6 ~ 8월 : 기금의 조성 및 운용계획 수립
- 2019년 9 ~ 10월 : 기금의 조성 설치 및 운용조례 제정
- 2020년 이후 : 기금조성 및 운용

관리번호	I -13-13														
공약명	가격안정기금 조성(농업인 월급제 추진)														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관 부서	농축산과		담당팀		농업정책팀		담당자	윤정인	전화번호		860-3908				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용 : 선급금(월급) 지급에 따른 이자 보전
- 사업비 : 40백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	940	0	0	40	150	250	250	250
국비	0							
도비	0							
군비	940			40	150	250	250	250
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 8월 : 계획안 및 조례 제·개정
- 2018년 12월 : 군비 40백만원 예산 확보(사무관리비 3백만원 포함)
- 2019년 1월 : 농어업인 월급제 추진계획 수립
- 2019년 2 ~ 3월 : 금융기관과 업무협약 체결 및 사업대상자 신청·접수

■ 문제점 및 대책

- 신청실적 저조
 - 우리군의 경우 겨울작물(마늘, 시금치) 재배로 연중 자금 회전이 가능하여 월급제 필요성 인식이 미흡하며, 이자보전 만으로는 농가 혜택이 미약하다는 이유로 기피함
⇒ 농업인 재해안전공제로 자부담금 추가 지원 건의
 - 농가 자부담분 일부를 군비로 추가지원함으로써 농작업중 발생하는 농업인의 신체장해에 대해 종합적으로 보호하여 안정적인 영농수행과 생산성 향상에 기여할 것으로 판단
⇒ 추가 소요예산 : 76백만원(추경 확보 필요)

관리번호	I -14-14														
공약명	특산물판매장 건립														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○					○			100
주관부서	농축산과		담당팀		유통지원팀		담당자		최경묵		전화번호		860-3912		

■ 사업개요

- 위치(대상) : 삼동면 동부대로 1287
- 사업기간 : 2018년
- 사업내용 : 특산물판매장 1개소/191.5m²(2층)
- 사업비 : 363백만원(도비 80, 군비 283)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	363	0	363	0	0	0	0	0
국비	0	-	-	-	-	-	-	-
도비	80	-	80	-	-	-	-	-
군비	283	-	283	-	-	-	-	-
민자등	0	-	-	-	-	-	-	-

■ 추진상황(실적)

- 2018년 8월 : 특산물판매장 준공 및 사용수익하기(동천마을회(2년) 38만원/월)
- 특산물 판매장 운영 : 멸치액젓 외 60개 품목

■ 향후계획

- 사후관리 철저

관리번호	I -16-16														
공약명	축산종합지원센터 운영														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○					○	○				○				30
주관 부서	농축산과		담당팀	축산정책팀			담당자	김성주	전화번호	860-3918					

■ 사업개요

- 위치 : 남해읍 평리 1183(면적:14,896㎡) 현 축협가축경매시장 부지 내
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업내용 : 축산종합지원센터 신축 및 운영
- 사업비 : 5,086백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	5,086	0	900	586	600	3,000	0	0
국비	1,043		450	293	300			
도비	1,732		54	88	90	1500		
군비	541		126	205	210			
민자등	1,770		270			1500		

■ 추진상황(실적)

- 2018년 11월 : 900백만원(국비50%,도비6%,군비14%,자담 30%)
- 가축전자경매시장 888㎡/1동, 식육포장처리시설 259㎡(축협한우판매장)

■ 향후계획

- 2019년 : 축산종합방역소 건립 1동 / 586.4백만원
- 2019년 4월 : 환경개선제 제조시설 건립 국비(군특)사업 신청
- 2020 ~ 2021년 : 환경개선제 제조시설 건립

■ 문제점 및 대책

- 사업부지 확보 : 10,900㎡(3,297평)
⇒ 주변 잔여부지 추가 매입 확보(남해축협)

관리번호	I -21-21														
공약명	수산 부산물 반려동물 사료 생산														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				5
주관 부서	농축산과		담당팀		가축방역팀		담당자		김도		전화번호		860-3972		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 수산 부산물 반려동물 사료 생산을 위한 펫푸드 사료생산공장 건립
- 사 업 비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	500				500			
민자등	500				500			

■ 추진상황(실적)

- 펫푸드 생산 업체 및 시장분석
 - 빙그레, KGC인삼공사, 풀무원 등 펫푸드 신규 진입업체는 에이티바이오, 이레본 등 OEM 업체에 주문·생산하고 있음
 - 펫푸드로 쓰이는 어류는 흰살어류(대구, 넙치, 가자미 등)와 기름기가 많은 어류(청어, 고등어, 연어 등)가 있으며 미국은 연어를 20% 사용하고 있음
 - 반려묘에게 별도의 영양식을 먹이는 경우, 수산물 영양식을 선호하는데 고등어 등 어류가 가장 많고 황태, 참치, 참치캔, 연어통조림, 조기 등도 비중이 높으며 횡감용 참치 부산물(참치연육, 참치껍질 등)을 활용한 고급 간식 개발 중

■ 향후계획

- 2019년 1 ~ 6월 : 생산 주체 선정(협력 기업체 선정)
 - 6월말 완공예정인 남해수협 수산식품거점단지의 가공공장에서도 나오는 수산 부산물 이용 방안 및 OEM 업체 선정 협의
- 2019년 7 ~ 12월 : 세부 추진 계획 협의 및 수립
- 2020 ~ 2021년 : 신규 건립 또는 협력 체계 구축 완료

■ 문제점 및 대책


- ‘수산 부산물 활용 펫푸드 생산 주체’ 선정 및 예산
 - 기존 펫푸드 생산업체와 협력체계를 구축하고 해양수산부의 수산물 가공산업 육성사업 지원 중 수산물산지가공시설 등 지원가능 여부 협의
- 브랜드 고급화를 위해 육분이나 어분이 아닌 사람이 먹는 식품 등급의 원료를 사용하여 휴먼그레이드 펫푸드를 제조하는 추세임
 - 부산물을 이용한 펫푸드 제조보다 수제 레시피를 상품으로 개발하여 틈새시장을 형성하고 MSC(Marine Stewardship Council) 혹은 ASC(Aquaculture Stewardship Council) 등 국제적인 인증을 받은 관내 수산물 원료를 사용한 제품 생산

등급	내용
오가닉	유기농 재료를 사용한 최상등급의 품질
홀리스틱	방부제와 항생제 성분이 검출되지 않고 USDA(미국농무성)에서 승인한 재료만을 사용
슈퍼프리미엄	곡물함량이 많은 상등급 품질
프리미엄	합성 방부제를 사용했고, 기호성을 높이기 위해 육류 단백질을 화학성분으로 처리
일반	내장이나 육골분 함유량이 많고 주로 슈퍼와 대형마트 등을 통하여 유통
기타	등급 보류 및 재료 표시가 없는 제품

【펫푸드 등급】



【MSC 인증마크】



농촌활력과

공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

[농촌활력과]

1. 총 평

- 치유농장 육성사업은 현장심의를 통한 사업대상이 선정완료 되었으며, 사업계획 수립에 따른 치유농장 환경조성을 위한 사업 시행단계에 있음. 기간 내 공약이행 목표 달성 가능함.
- 마을공동급식 지원 사업은 작년대비 지원단가를 향상시켜 사업규모, 사업량을 확대하였으며, 선정마을에 사업비 교부 완료함. 마을현지 확인을 통해 사업이행 지속 점검 예정임.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
2	0	0	2	2	0	0	0

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약 사업 명	추진율(%)
농촌 활력 과 (2)	농촌자원팀	I-15-15	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업	정상(30)
	농촌자원팀	IV-12-74	마을 공동급식 지원 확대	정상(40)

나. 세부내용

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-15-15	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업	없음	30%
IV-12-74	마을 공동급식 지원 확대	없음	40%

관리번호	I-15-15														
공약명	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○			○			○				○				30
주관 부서	농촌활력과		담당팀		농촌자원팀		담당자		김미선		전화번호		860-3946		

■ 사업개요

- 사업량 : 2개소(창선면 토피아랜드, 남면 남구체험휴양마을)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년(2년간)
- 사업내용 : 농촌자원을 이용한 치유농업 프로그램 개발과 운영
 - 치유농업 프로그램 운영에 필요한 시설 등 환경조성
 - 전문가 컨설팅 및 치유농업 프로그램 개발 등
 - 공동체 소통 공간 및 경관 조성으로 네트워크 구축
- 사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	300	0	0	200	100	0	0	0
국비	50			50				
도비	100			50	50			
군비	150			100	50	0	0	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 농촌치유자원상품화 사업 활성화워크숍 참석
- 2018년 12월 : 관내 치유자원 보유 사업장 실태조사 및 계획수립
- 2019년 1월 : 사업계획 수립 및 홍보
- 2019년 2~3월 : 신청지 실태조사 및 심의를 통한 사업대상 선정

■ 향후계획

- 2019년 5~10월 : 치유프로그램 개발 전문가 컨설팅 추진
- 2019년 6~11월 : 치유공간 환경 및 기반조성 등 사업 추진
- 2019년 12월 : 사업정산 및 완료, 2년차 사업계획 수립

관리번호	IV-12-74														
공약명	마을 공동급식 지원 확대														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○			○			○				○				40
주관 부서	농촌활력과		담당팀		농촌자원팀		담당자		김도은		전화번호		860-3948		

■ 사업개요

○ 사업량 : 45개소

- 급식인원 30명 이내 11개소 × 2,500천원 = 27,500천원

- 급식인원 30명 이상 34개소 × 3,125천원 = 106,250천원

○ 급식기간 : 2019년 4~11월(마을별 농번기 중 25일 운영)

○ 사업내용 : 마을공동급식 운영을 위한 인건비, 부식비 확대지원

- 인건비 단가 : '18년 40천원/일 → '19년 50천원/일

- 부식비 단가 : '18년 40천원/일 → '19년 50천원/일

- 급식참여자가 30명 이상인 마을에 대하여 보조인건비 추가 지원

* 보조인건비 단가 : 25천원/일

○ 사업비 : 133,750천원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	810.55	0	76.8	133.75	150	150	150	150
국비	0							
도비	42.12		6.12	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
군비	768.43		70.68	126.55	142.8	142.8	142.8	142.8
민자등	0							

■ 추진상황(실적)


○ 2018년 9월 : 2019년 사업 수요조사 및 결과 예산 반영

○ 2019년 1~3월 : 신청마을 실태조사, 심의를 통한 사업대상 선정

■ 향후계획

○ 2019년 4~11월 : 마을별 사업추진 및 급식 현지점검

○ 2019년 11~12월 : 사업정산 및 완료, 평가 등 실시



농업기술과

공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

[농업기술과]

1. 총 평

- 공약사업 추진을 위한 사업비 확보 및 실행계획 수립 등 구체적 사업추진 진행
- 현장농민 참여 공동 R&D 추진을 통해 지역농업 선도 강소농 육성 및 1차산업 부가가치 확대에 기여.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
3			3	3			

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
농업 기술 과 (3)	원예작물팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성 (6차산업화 실증단지 구축, 농축산과)	정상(10%)
	마늘팀	I-12-12	마늘연구소 R&D 역량강화	정상(20%)
	원예작물팀	I-13-13	가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원, 농축산과)	정상(10%)

나. 세부내용

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성 (6차산업화 실증단지 구축)	-	10%
I-12-12	마늘연구소 R&D 역량강화	-	20%
I-13-13	가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)	-	10%

관리번호	I -10-10														
공약명	농축산 6차산업 집중 육성 [6차산업화 실증단지 구축]														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관부서	농업기술과		담당팀		원예작물팀		담당자		천상용		전화번호		860-3967		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~2022년
- 사업내용 : 기존 시설하우스 농가에 스마트팜 시설 지원
- 사업비 : 160백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	160	0	0	40	40	40	40	0
국비	0							
도비	0							
군비	120			30	30	30	30	
민자등	40			10	10	10	10	

■ 추진상황(실적)

- 2018. 12월 : 2019년 예산확보 및 사업계획 수립
- 2019. 1월 : 사업계획 농가통보 및 신청 접수
- 2019. 3월 : 사업대상 확정(4개소/1.1ha/20동)

■ 향후계획

- 보조금 교부결정 및 사업착수 : 2019년 4월
- 사업완료 및 사업비 정산보고 : 2019년 4~6월

관리번호	I -12-12														
공약명	마늘연구소 R&D 역량강화														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				20
주관 부서	농업기술과		담당팀		마늘팀		담당자		이성호	전화번호		860-3942			

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 이동면 남해대로 2465-8(면적 : 10,574m²)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 마늘연구소 R&D 역량강화
- 사업비 : 4,520백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	4,520	0	0	1,130	1,130	1,130	1,130	0
국비	0							
도비	0							
군비	4,520			1,130	1,130	1,130	1,130	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

◇ 남해군 특화작물을 활용한 제품 개발 지원 사업

- 2019. 1. 10~2. 11 : 아이디어 공모
- 2019. 2. 20 : 선정심의위원회 개최
- 2019. 2. 27 : 아이디어 선정 및 합격자 발표 - 5건
(특화작물을 활용한 페스토, 시금치를 활용한 차, 단호박리페, 감태를 활용한 자반, 새싹콩잎 활용 항비만 제품)
- 2019. 3~4월 : 아이디어 제품개발을 위한 상세계획 수립

◇ 마늘 및 특화작물 가공기업 지원 사업

- 2019. 1. 25 : 지원사업 설명회 개최(애로기술 및 마케팅 지원)
- 2019. 2. 15~25 : 지원사업 공고(박람회 지원 4건, 분석지원 8건, 애로기술지원 및 시제품 제작 지원 4건)
- 2019. 3. 18 : 선정심의위원회 개최
- 2019. 3월~ : 지원사업 추가 공고 모집

■ **향후계획**

◇ 특화작물 활용 제품 개발 : 4건 제품 개발, 1건 효능 검증

- 2019. 4~9월 : 제품 개발을 위한 소재의 효능 검증 연구 및 제품화 공정 확립, 제품의 출시를 위한 디자인 및 포장재 제작
- 2019. 7~9월 : 효능 검증 동물 실험 진행
- 2019. 10월 : 연구 성과 보고회 및 평가회 개최

◇ 마늘 및 특화작물 가공기업 지원 사업

- 2019. 4~11월
 - 박람회 지원 4개 기업(박람회 일정에 맞춰 지원)
 - 시제품 제작 지원 4개 기업
 - 분석지원 8개 기업(기업체 애로 사항에 맞춤 지원)

관리번호	I -13-13														
공약명	가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	농업기술과		담당팀		원예작물팀		담당자	천상용	전화번호		860-3967				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~2022년
- 사업내용 : 시금치 생산 농자재(포장재 및 비료) 지원
- 사 업 비 : 720백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	720	0	0	180	180	180	180	0
국비	0							
도비	0							
군비	360			90	90	90	90	
민자등	360			90	90	90	90	

■ 추진상황(실적)

- 2018. 12월 : 2019년 예산확보(비료지원/30백만원)
- 2019. 1월 : 사업계획 농가통보 및 사업추진 협의
- 2019. 3월 : 사업 참여농가 선정 및 사업추진 계획 확정

■ 향후계획

- 비료(미량요소제) 사업대상 농가확정 및 사업착수 : 2019. 4월
- 시금치 포장재 지원 예산 확보(1회 추정) : 군비 60백만원



체육시설사업소

공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

[체육시설사업소]

1. 총 평

- 체육시설 개선 및 인프라 구축과 생활체육 및 레포츠 활성화, 드론 교육센터 기반 조성을 통한 군민들의 여가 생활과 체육 활동으로 스포츠 활성화를 통한 건강한 남해만들기 전략목표를 가지고 추진하고 있음.
- 그 일환으로 추진중인 “드론 교육훈련센터 운영” “상주체육공원 실내체육관 건립”, “파크골프장 조성” “남해 온누리 스포츠센터 운영” 사업은 용역 및 현장 실사 등으로 정상 추진 중에 있음

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
4	0	0	4	4	0	0	0

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
체육시설 사업소	레포츠팀	II-2-27	드론 교육훈련센터 운영	정상(20)
	체육시설팀	II-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	정상(20)
	체육시설팀	III-18-62	파크골프장 조성	정상(30)
	체육시설팀	IV-2-64	남해 온누리 스포츠센터 운영	정상(40)

나. 세부내용

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
II-2-27	드론 교육훈련센터 운영	없음	20%
II-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	없음	20%
III-18-62	파크골프장 조성	없음	30%
IV-2-64	남해 온누리 스포츠센터 운영	없음	40%

관리번호	II-2-27														
공약명	드론 교육훈련센터 운영														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				20
주관 부서	체육시설사업소		담당팀		레포트팀		담당자		강영후		전화번호		860-8674		

■ 사업개요

- 위 치 : 서면 스포츠파크 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업내용 : 드론교육장 및 체험장 조성, 드론 전문교육기관 지정, 조종자격증 취득교육, 체험 프로그램 운영 등
- 사 업 비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년이후
계	500	0	0	20	100	100	280
국비 도비 군비 민자등	500			20	100	100	280

■ 추진상황(실적)

- 2018년 10월 : 남해대학 항공정비과 심종채 교수님 방문
- 2018년 11월 : 2018 코리아 드론축구 페스티벌 참관(전주대학교)
- 2018년 12월 : (주)날다 방문(광양시, 국토부 지정 전문교육기관)
- 2018년 12월 : (주)날다 스포츠파크 방문
 - 남해군 전문교육기관 설치 가능 장소 현지 확인
- 2019년 1월 : 기본계획 수립을 위한 기초자료 조사 및 용역
과업내용 검토
- 2019년 2월 ~ 3월 : 남해소방서 드론 조종자 자격 취득반 실기
교육 지원

- 2019년 2월 : 공공분야 드론 조종인력 양성사업 선정(조종교육인원 3명)
- 2019년 3월 : 남해군 드론교육센터 건립 기본계획 및 운영방안 개발 용역 시행(2019. 3. 8. ~ 7. 5.)

■ 향후계획

- 2019년 4월 : 남해군 드론관계자 간담회 개최
- 2019년 4월 ~ 10월 : 드론 교육 및 체험 시설 벤치마킹
- 2019년 5월 ~ 10월 : 드론교육센터 세부운영계획 수립
- 2019년 7월 : 남해군 드론교육센터 건립 기본계획 및 운영방안 개발 용역 완료
- 2019년 하반기 : 무인비행장치산업 육성 및 지원에 관한 조례 제정
- 2019년 하반기 : 드론교육센터 조성 및 운영 예산 신청
- 2020년 : 드론교육센터 조성 및 운영
 - 교육시설(강의실, 실기교육장, 사무실 등)
 - 드론 체험장(가족, 학생, 어린이 대상 드론 체험 및 비행캠프 진행)
 - 장비(드론, 모의비행장치 등) 및 인력(평가원, 교관) 확보
- 2020년 : 드론 스포츠 대회 개최

관리번호	Ⅱ-15-40														
공약명	상주체육공원 실내체육관 건립														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				20
주관 부서	체육시설사업소	담당팀	체육시설팀	담당자	김의수	전화번호	860-8666								

■ 사업개요

- 위 치 : 경남 남해군 상주면 상주리 1872번지 일원
- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2023년
- 사업내용 : 다목적강당, 헬스장, 관리실, 부대시설 등
- 사 업 비 : 4,020백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	4,020	0	0	20	150	1,500	1,500	850
국비	1,200					500	500	200
도비	0							
군비	2,820			20	150	1000	1000	650
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019. 1. 21. ~ 1. 25. : 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 검토
- 2019. 2. 25. ~ 5. 24. : 기본계획수립 및 타당성 검토 용역
- 2019. 3. 6. : 사업 대상지 현장 실사(상주체육공원)
- 2019. 3. 28. : 중간보고회 및 현장 실사
- 2019. 4. 17. : 의견수렴 및 관계자 설명회 개최

■ 향후계획

- 2019년 12월 : 공유재산관리 심의회 및 의회 승인
- 2020년 상반기 : 지방재정투자 심사(군 자체심사)
- 2020년 상반기 : 사업공모 및 국비(기금) 신청
- 2021년 ~ 2023년 : 실시설계 용역 및 착공

관리번호	Ⅲ-18-62														
공약명	파크골프장 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관 부서	체육시설사업소		담당팀		체육시설팀		담당자		김의수		전화번호		860-8666		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 서면 서상리 1182-1번지 일원
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.
- 사업내용 : 9홀, 8,304m²
- 사업비 : 1,020백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,020	0	0	20	1,000	0	0	0
국비	300				300			
도비	0							
군비	720			20	700			
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019. 1. 21. ~ 1. 25. : 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 검토
- 2019. 2. 25. ~ 5. 24. : 타당성 검토 및 기본계획수립 용역
- 2019. 3. 6. : 사업 대상 예정지 현장 실사(스포츠파크(2개소), 남산공원)
- 2019. 3. 12. : 파크 골프장 견학(양산시, 김해시)
- 2019. 3. 28. : 중간보고회 및 현장 실사
- 2019. 4. 1. : 2020년 도자율편성 군특사업 신청(3억원)

■ 향후계획

- 2020년 1월 ~ 3월 : 실시설계
- 2020년 4월 : 계약심사
- 2020년 5월 : 입찰 및 계약
- 2020년 6월 ~ 12월 : 착공 및 준공

관리번호	IV-2-64														
공약명	남해 온누리 스포츠센터 건립(운영)														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				40
주관 부서	체육시설사업소		담당팀		체육시설팀		담당자		김의수		전화번호		860-8666		

■ 사업개요

- 위 치 : 경남 남해군 남해읍 화전로 78번길 26 남해국민체육센터
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.
- 사업내용
 - 수영시설 : 수중 자전거, 아쿠아로빅 프로그램 운영
 - M K 홀 : 장애극복 프로그램 및 장애인 동아리 활동 등
 - 체력단련실(실내체육관, 국민체육센터) : 장애인용 헬스기구 구입
- ※ 남해군 장애인 체육회 구성으로 스포츠센터 연계추진
- 사 업 비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	100	0	0	100	0	0	0	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	100			100	0	0	0	0
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월 : 장애인 입수용 휠체어 비치(1대)
- 2019년 2월 : 장애인 스포츠 센터 운영 사례 조사
- 2019. 2. 14. : 전주 어울림 및 광주광역시 장애인 국민체육센터 시설 운영 및 프로그램 등 방문 견학
- 2019. 2. 21. : 장애인 온누리 스포츠 운영 방안 간담회 개최(장애인 단체)
- 2019. 3. 5. : 장애인 온누리 스포츠 운영 계획 수립
- 2019. 4. 12. : 장애인 온누리 스포츠 활성화 T/F 개최

■ 향후계획

- 2019년 하반기 : 남해군 장애인 체육회 구성 계획 수립
- 2019년 하반기 : 장애인 운동기구 구입 및 시설 보완
- 2019년 하반기 : 온누리 스포츠센터 운영
- 2020년 상반기 : 남해군 장애인 체육회 구성
- 2020년 하반기 : 장애인 프로그램 운영 홍보

(제정) 2010.06.25 훈령 제 261호

남해군 군수 선거공약 관리규정

제1조(목적) 이 규정은 군수가 선거 과정에서 군민들과 약속한 내용을 효율적으로 이행하고 체계적으로 관리하기 위하여 실천계획의 수립과 추진 상황의 점검, 공약이행 평가 및 공개 등에 필요한 기준과 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "주관부서"란 소관 공약사항을 담당하여 추진하는 부서를 말한다.
2. "관계부서"란 주관부서의 요청에 따라 공약사항의 추진과 관련하여 협조 책임이 있는 부서를 말한다.

제3조(적용) 이 규정은 군 본청 및 그 소속 기관에 적용한다.

제4조(기본방침) 선거공약은 군민과의 약속이라는 인식하에 군정의 최우선 과제로 추진하여야 한다.

제5조(관리체계) ① 공약사항의 총괄관리 및 조정은 기획예산담당관이 하고 사업별로 관리번호를 부여하며 이를 전산화하여 관리한다.

② 주관부서의 장은 소관 공약사항을 수행하며, 각 단위사업별로 담당을 지정하여 효율적으로 추진한다.

제6조(공약사항의 확정) ① 기획예산담당관은 공약사항 주관부서로부터 공약사항 실천 가능성 등 별지 제1호서식의 검토의견서를 받아야 한다.

② 주관부서의 장은 제1항에 따른 공약사항의 실천가능성 등을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 법률적 검토(조례 제·개정을 포함한다)
2. 실천가능 여부
3. 투자 소요액 및 연도별 재원 조달 계획

4. 임기 내 추진이 어려운 경우 장기계획으로 추진 가능 여부

5. 그 밖에 공약사항 추진에 필요한 제반사항 등

③ 공약사항의 최종확정은 주관부서의 의견을 반영하여 취임 후 60일 이내에 남해군정 조정위원회에서 결정한다.

제7조(실천계획의 수립) 주관부서의 장은 다음 각 호의 사항을 고려하여 공약사항별로 별지 제2호서식의 공약사항 실천계획을 작성하여 군수의 결재를 받은 후 기획예산담당관에게 제출하여야 한다.

1. 공약취지에 부합되어야 하며 실천 가능한 목표 설정

2. 정확한 현황 분석과 전망 예측

3. 국가 및 경상남도 계획과의 연계 및 조화

4. 사업기간별 효율적인 실천방안 강구

5. 예상되는 문제점 검토 및 대책 강구

6. 예산이 수반되는 사업은 연도별 투자계획을 수립하고, 예산부서와 사전 협의 및 자원 조달방안 강구

7. 법제, 조직 및 인력이 필요할 경우에는 관계부서와 사전 협의

제8조(실천계획의 변경) 주관부서의 장은 상황과 여건의 변화에 따라 실천 계획의 변경이 필요한 때에는 기획예산담당관의 협의를 거쳐 군수의 결재를 받은 후 변경할 수 있다.

제9조(연도별 추진계획 작성) 주관부서의 장은 실천계획을 근거로 매 연도 초에 별지 제3호서식의 연도별 추진계획을 작성하여 추진하여야 한다.

제10조(추진상황 점검) ① 주관부서의 장은 소관 공약사항의 추진실적을 반기별로 자체 점검을 실시하고, 그 평가결과를 별지 제4호서식으로 매 반기 다음 달 10일 까지 기획예산담당관에게 제출하여야 한다.

② 기획예산담당관은 제1항에 따라 주관부서의 장이 제출한 자체 점검결과에 대하여 종합적인 평가를 실시하고, 그 평가에 부진 또는 문제사업이 있을 경우 해당 주관부서의 장에게 시정, 보완, 개선 등 필요한 조치를 요구할 수 있다.

③ 주관부서의 장은 새울행정시스템에서 공약사항을 관리하여야 한다.

제11조(평가위원회 구성·운영) ① 군수는 공약사항별 추진상황 평가를 위하여 남해군수 선거공약실천평가위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성·운영할 수 있다.

② 군수는 평가결과 및 건의사항에 대하여 특별한 사유가 없는 한 공약사항 추진에 적극 반영하여야 한다.

③ 위원회는 남해군 업무평가위원회가 이를 대행한다.

제12조(평가지기) 공약이행 평가는 매년 7월에 실시하되 필요한 경우 평가단에서 그 시기를 정하여 연 1회에 한정하여 추가로 평가할 수 있다.

제13조(평가방법) ① 공약이행 평가는 공약사항에 대하여 당초 취지 및 목표를 이행하였는지를 사업별 진척정도, 사업비 확보, 집행률 등 서류를 근거로 평가하되, 필요한 경우 현장을 확인하여 평가할 수 있다.

② 평가단은 공약이행 평가를 위하여 필요한 경우 관련 공무원 또는 전문가를 참석하게 하여 그 의견을 듣거나 자료의 제공 등 필요한 협조를 요청할 수 있다.

제14조(공개) 공약사항의 확정, 실천계획, 수정 및 변경, 추진상황, 공약이행 평가결과는 남해군 홈페이지를 통하여 공개하여야 한다.

제15조(재분류 등) 군수의 임기 만료 또는 궐위된 경우 시행 중인 공약사항은 일반 업무로 재분류하여 계속 추진하고, 시행되지 아니한 공약사항은 추진하지 아니하고 종결 처리한다.


제16조(매니페스토 운동 협조) 군수는 시민단체 또는 언론기관 등이 주관하는 매니페스토 운동에 적극 협조한다.

부칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

사업별 코드번호

□ 관리번호 부여 체계



□ 상위공약별 코드(I ~ V)

- I : 일자리 만드는 산업경제
- II : 다시찾는 해양관광
- III : 청년이 찾아오는 행복남해
- IV : 더불어 잘사는 보건복지
- V : 군민이 참여하는 지방자치

□ 실행공약별 코드

- 상위공약(5개)에 대한 실행공약 : 각 상위공약별 번호부여

□ 사업일련번호(1~90)

- 선거공보순으로 게재된 일련번호 : 1 ~ 90